

Vállalkozási szerződés
2. sz. módosítása
Nagymaros város árvízvédelmi vonalának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezésére
1. rész – Védvonal

amelyet egyrésztől:

Nagymaros Város Önkormányzata

2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Adószám: 15731113-2-13

Bankszámlaszám: 11742094-15394033-10090002

KSH szám: 15731113-8411-321-13

Telefon: 06 - 27/595-113

Fax: 06 - 27/354-245

Képviselője: **Petrovics László** polgármester, mint **Megrendelő** – a továbbiakban:
Megrendelő –

másrésztől:

név: **Magyar Vízépítő Zrt.**

székhely: **1075 Budapest, Madách tér 4. II. em. 1/a.**

adószám: 14544723-2-43

Telefonszám: 06 – 1/276-3773

Faxszám: 06 – 1/420-3747

cégjegyzékszám: 01-10-046236

számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

bankszámla száma: 12001008-00132392-00100003

Képviselője: **Nobilis Kristóf**, mint **Vállalkozó** – a továbbiakban:

Vállalkozó –

között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. ALAPADATOK

1.1. Előzmények:

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben/TED-en 31632/2011 számon ajánlati felhívást tett közzé Nagymaros város árvízvédelmi vonalának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyban a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001sz projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. április hó 21. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek, 2012. május 24-én.

A ún. 3. szakaszon előre nem látható közmű akadályok és a bekövetkezett árvíz miatt a 2. sz. vállalkozói követelés és a 3. sz. változtatási javaslat alapján a vállalkozási szerződés módosítására került sor.

A Vízzel való ellátás Engedély 2014. január 31-vel lejárt, ezért szükségessé vált a projekt befejezéséhez (3. építési szakasz) az engedély meghosszabbítása, amelyet Megrendelő (Nagymaros Város Önkormányzata) feladatként vállalt.

Az engedély meghosszabbítása során a KDV VH közmű-üzemeltetői jelzés okán egyeztetést kezdeményezett, melynek alapján a tervek korábbi korrekciója miatt engedély módosítására vonatkozó eljárásról kezelte a további hatósági ügyet. A korábbi tervek korrekciója miatt engedélykötelességéről tervező nemleges nyilatkozatot adott ki, és ezt az álláspontját jelen helyzetben is fenntartotta, azonban a kivitelezés mielőbbi folytatása érdekében a hatóság lépését a közreműködők elfogadták. Ezek alapján a munka leállításával nem járó engedélyezési határidő meghosszabbításával szemben, Megrendelő és Vállalkozó által előre nem látható, a munka felfüggesztését megkövetelő, időigényesebb folyamat vette kezdetét.

Az így már módosítási hatósági eljárás során, a közmű-üzemeltetői nyilatkozatok beszerzésekor, hosszas egyeztetések kezdődtek, mely eredményeként a víziközmű üzemeltetője korábbi nyilatkozatával ellentétes nyilatkozatot adott, illetve a földgázszolgáltató vezetője kiváltását írta elő. A védvonal építés megkezdésének feltételeként a vezetékkiváltást, a vezetékkiváltás feltételeként a bányakapitánysági engedély megszerzését írta elő.

A kivitelezést a vízzel való ellátás és bányakapitánysági engedély folyamata megállította, ezért a kivitelező az építési kivitelezés időtartamának meghosszabbítására követelést nyújtott be, mely költségigénnyel nem járt.

A közmű kiváltások pontos nagyságát, rendkívüli mértékét, a korábbi feltárások adatai alapján előre nem lehetett látni, erre vállalkozó a korábbi engedélyes terv alapján néhány ütközést kalkulált, de hatósági eljárással járó kiváltás előre nem volt tervezhető és nem is volt tervezett.

A munkavégzés megkezdését vállalkozó március 15-vel tervezte, amelyre fenti okok miatt, tervezett határidőig nem kerülhetett sor. A kivitelezés csak az engedélyes birtokában kezdődhetett, melyre a gázhálózat kiváltási engedélye 2014.08.18-án adott lehetőséget. Az ebből eredő leállás 156 napot tett ki, melyből Vállalkozó időtartamra vonatkozó követelését – a munka gyorsítását részben saját kockázatára felvállalva - **128 napon** állapította meg.

A változtatások a projektcél eléréséhez szükségesek, azok nélkül a projektcél nem valósítható meg, ami az ajánlatkérő lényeges jogos érdekét nyilvánvalóan sérti.

Érintett felek közös megállapodással tárgyi szerződést fentiek miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 5.3 pontjában a teljesítés időpontja az eredetileg vállalt határidőhöz képest további 128 naptári nappal meghosszabbodik, így a befejezés időpontja a kezdési időponttól számított 928 nap. Az 5.3. pont az alábbiak szerint változik:

„5.3. *Befejezés:*

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését a kezdési időponttól számított 928 nap időtartamon belül vállalja.”

2. Vállalkozó a szerződés 10.3. pontja szerinti teljesítés biztosíték rendelkezésre állásának időtartamát a befejezés módosuló időpontjának megfelelően meghosszabbítja.
3. A Vállalkozási Szerződésnek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak. Jelen módosítás részét képezi: 3. sz. Vállalkozói követelés


Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.

Kelt: Nagymaros, 2014. december 04.

Kelt: Budapest, 2014. december 04.

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:


polgármester


3.
ügyvezető