

**Vállalkozási szerződés****1. sz. módosítása****Nagymaros város árvízvédelmi vonalának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezésére****1. rész – Védvonal**

amelyet egyrészről:

**Nagymaros Város Önkormányzata****2626 Nagymaros, Fő tér 5.**

Adószám: 15731113-2-13

Bankszámlaszám: 11742094-15394033-10090002

KSH szám: 15731113-8411-321-13

Telefon: 06 - 27/595-113

Fax: 06 - 27/354-245

Képviselésében eljár: **Petrovics László** polgármester, mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről:

név: **Magyar Vízépítő Zrt.**székhely: **1075 Budapest, Madách tér 4. II. em. 1/a.**

adószám: 14544723-2-43

Telefonszám: 06 – 1/276-3773

Faxszám: 06 – 1/420-3747

cégjegyzékszám: 01-10-046236

számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

bankszámla száma: 12001008-00132392-00100003

Képviselésében eljár: **Nobilis Kristóf**, mint **Vállalkozó** – a továbbiakban:

Vállalkozó –

között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

**1. ALAPADATOK****1.1. Előzmények:**

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben/TED-en 31632/2011 számon ajánlati felhívást tett közzé Nagymaros város árvízvédelmi vonalának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyban a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001sz projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. április hó 21. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek, 2012. május 24-én.

A ún. 3. szakaszon a Tervező által előírt és a munka előkészítéseként végrehajtott részletes közműfeltárások eredménye alapján, olyan ütközésekre derült fény, amelyek következtében az eredeti elképzelés a közművezetékek elhelyezkedése miatt, az alépítményt tekintve változatlan formában nem valósítható meg. Szükségessé vált a védmű nyomvonalába eső közművek elkerülése, részbeni kiváltása. Az eredeti tervben szereplő létesítmény mintaszelvényének és nyomvonalának módosítása következtében építéstechnológia és munkamennyiségek megváltoznak. A teljes szakaszon a injektált vízzáró réteg kialakítása a



közműproblémák miatt elmarad, helyette munkagödör kiemelés, résfalas alépítménnyel készül, az alábbi fő változások mentén:

- a gázvezeték, annak tolózár- aknáit ki kell ásni és át kell helyezni a gerenda alól
- a vízvezetékhez kell "igazítani" a vb. gerenda alatt tervezett vízzáró magot
- a vízzáró mag nem készülhet injektálással, hanem a kiásott munkagödörből indított 40-50 cm széles, 0,4-1,3 m mély beton "résalap" biztosítja a feltöltés szivárgási lezárását
- a munkaárkot nem lehet földzsalus profillal kialakítani a közműárkok miatt, emiatt azt 1:1 hajlású résűben kell kézi munkavégzéssel kiemelni (növekszik a földmunka volumene)
- a munkagödör széle az útpadkába metsz ki, emiatt az út felé eső gödörperemet dúcolni kell, a közutat pedig acél korlátelemezekkel le kell zárni a munkagödör szélétől 1,5 m-re
- a padka mellett, az igénybevett szélesebb sávban félpályás útlezárás melletti jelzőlámpás forgalomirányítás is szükséges-erre forgalom-technikai tervet kell készíttetni
- a nagyobb földmunka miatt a zöldsávban ideiglenes deszka- palánkkal határolt depóniákat kell létesíteni
- a műre fogott szakaszokon ideiglenes gyalogos átjárókat kell létesíteni az ingatlanok megközelíthetősége érdekében
- a nagy földmunka miatt a járdalemez alatti- és a vb. gerenda melletti földvisszatöltést cementtel stabilizált helyi anyaggal,  $\text{Trg}=97\%$  tömörséggel kell elvégezni, hogy a konszolidáció ne okozzon káros süllyedéseket a védvonal mobil oszlopainak hátsó támaszainál
- A "résalap" és vb. gerenda csak kétoldali zsaluzatban építhető meg a kitakarásos - résű munkagödör kiemelés miatt. Ezért a vb. gerenda szögletes szelvényű lesz.
- az NÁ 300 KPE regionális víznyomó csövet ideiglenes pallóterítéssel kell a mechanikai hatások ellen védeni
- a vízvezeték helyzete miatt az alsó résfal vonalvezetése változik, de a vb. gerenda sínjének iránya nem változhat. Emiatt a vb. gerenda szélességi méretét kell a résalaphoz igazítani, ezért a gerenda szélessége változó lesz:  $B=0,5-0,7$  m ( rá kell ültetni a résalapra a gerendát)
- a résalap betüskézése miatt a vasmennyiség kisebb mértékben növekszik
- a vb. gerendát az eltérő alapozási mód miatt le kell választani (dilatálni) a padka felőli járdalemeztől
- a járdaburkolat anyaga egyenértékű alternatív műszaki megoldásként készülhet térkőből is, hogy a regionális vízvezeték esetleges javítása egyszerűbb legyen
- a széles munkagödör kiemelése miatt valószínűsíthető, hogy a 12-es út szélén kb. 1 m-es sávban a burkolatot eredeti állapotban kell újjáépíteni a szállítások miatt várható károsodások okán.

A 2013. júniusi rendkívüli dunai árvíz következtében, az árvízi károk helyreállítása körében többletfeladatok merültek fel, és szükségessé vált a teljesítési határidő meghosszabbítása. A vállalkozó fentiekre tekintettel a mellékelt 2. sz. vállalkozói követelést és a mellékelt 3. sz. változtatási javaslatot nyújtotta be, mely befolyással van a kivitelezés véghatáridejére, illetve a műszaki tartalomra és a Szerződéses Árra is.

A 3. szakaszon közművezetékek tényleges elhelyezkedése a közműfeltárásokig nem volt ismert, és nem volt előre látható, így különösen:

*-A gázvezeték a közmű alaptérképtől eltérően nem a vb. gerendán kívül-, hanem éppen az alatt halad, többször keresztezve a gerendát, így függőlegesen nem lehet az altalajt injektálni*



-A vízvezeték a közmű- alaptérképtől eltérő nyomvonalon halad, hol a vb. gerenda külső felén, hol annak belső oldalán, tehát ferdén sem lehet az altalajt injektálni. Ráadásul a jelzettől eltérően egy NÁ 300 KPE regionális vízvezetékéről van szó, mely feltétlenül védendő.

A 2013. júniusi dunai árvíz rendkívüli mértéke, és az ezzel összefüggésben bekövetkezett károk, valamint az árvízi károk helyreállítása körében felmerülő többletfeladatok sem voltak előre láthatóak.

A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása magában foglalja 2. sz. vállalkozói követelés és a 3. sz. változtatási javaslat határidő-hosszabbítási igényét is.

A változtatások a projekt cél eléréséhez szükségesek, azok nélkül a projekt cél nem valósítható meg, ami az ajánlatkérő lényeges jogos érdekét nyilvánvalóan sérti.

Érintett felek közös megállapodással tárgyi szerződést fentiek miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 3.1 pontjában rögzített tartalékkeret összege 39.626.525.- forint összeggel 0.- forintra csökken, a 3.1. pont az alábbiak szerint változik:

*„3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányaras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 782 626 525 forint, azaz hétszáznyolcvankétfélmillió-hatszázhuszonhatezer-ötszázhuszonöt forint amely azonos az Ajánlati Árral, és amelyből tartalékkeretnek minősül 0 forint, azaz nulla forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.”*

- 2 A szerződés 3.2 pontjában rögzített Szerződéses Ár összege 39.626.525.- forint összeggel 782 626 525 forintra változik, a 3.2. pont az alábbiak szerint változik:

*„3.2 A Szerződéses Ár 782 626 525 forint, azaz hétszáznyolcvankétfélmillió-hatszázhuszonhatezer-ötszázhuszonöt forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.”*

3. A szerződés 5.3 pontjában a teljesítés időpontja az eredetileg vállalt határidőhöz képest további 204 naptári nappal meghosszabbodik, így a befejezés időpontja a kezdési időponttól számított 800 nap. Az 5.3. pont az alábbiak szerint változik:

*„5.3. Befejezés:*

*Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését a kezdési időponttól számított 800 nap időtartamon belül vállalja.”*

4. Vállalkozó a szerződés 10.3. pontja szerinti teljesítés biztosíték rendelkezésre állásának időtartamát a befejezés módosuló időpontjának megfelelően meghosszabbítja.

5. A szerződés 13.5 pontjában felsorolt mellékletek köre kiegészül a módosított tervdokumentációval és a módosított költségvetéssel, a 13.5. pont az alábbiak szerint változik:

*„13.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az*



alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

1. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
2. Kiegészítő tájékoztatás
3. Ajánlati dokumentáció módosítása(i)
4. Különös feltételek
5. FIDIC Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás)
6. **Módosított tervdokumentáció és módosított költségvetés**  
Műszaki előírások
7. Tervrajzok  
Egyösszegű Ajánlati Ár  
Felolvasólap  
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről  
Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához  
Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján"

6. A Vállalkozási Szerződésnek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak. Jelen módosítás részét képezi: 2. sz. Vállalkozói követelés és 3. sz. Változtatási Javaslat

Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.

Kelt: Nagymaros, 2014. február 14.

Kelt: Budapest, 2014. február 14.

Megrendelő képviselőtében:

Vállalkozó képviselőtében:

.....  
polgármester



.....  
MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT.  
1075 Budapest, Madách tér 4. II. em. 1/a.  
Adószám: 14544723-2-42  
Cg.: 01-10-046236  
ügyvezető

