

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. részajánlat BM pályázat
2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészt

Név: **Nagymaros Város Önkormányzata**
Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Címzett: Heinczinger Balázs polgármester
Telefon: +36 27595118
Telefax: +36 27354245
Képviselő: Heinczinger Balázs polgármester,
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt

Név: **BORSA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 63.
Adószám: 23794816-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 153671
Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000
Telefon: +36 205223120
E-mail: borsabuildkft@gmail.com
Képviselő: Borbély Levente Péter ügyvezető igazgató,
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. ELŐZMÉNY

1.1. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre, a „**BM pályázat szerinti felújítás**” eredményeként 2020. november 16. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.

1.2. Az eredeti szerződés 2.1. pontja szerint a Felek az eredeti szerződést 2.1. pontja szerint teljesítési határidejét 2020. december 28. napjában határozza meg azzal, hogy a műszaki átadás-átvételt ezen időpont előtt kell teljesíteni.

1.3. A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként – összhangban az eredeti szerződés 2.3. pontjában foglaltakkal - a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában határozzák meg, tekintettel arra, hogy a Megrendelő előre nem láthatta azt a körülményt, hogy a SARS-COV2 vírus okozta Covid-19 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) tömeges megbetegedést okoz a Megrendelő döntéshozói, a képviselő testület, a polgármester esetében és karanténba kényszeríti a hivatal számos munkatársát, köztük a jegyzőt és a városüzemeltetési osztály munkatársait is. Ez a körülmény jelentős késedelmet okozott az eljárást lezáró döntés meghozatalában.

A bírálóbizottság 2020. 10.18-én befejezte munkáját, de az eljárást lezáró döntést a polgármester 2020. november 9-én tudta meghozni. Az ezt követő eljárási cselekmények (írásbeli összegezés kiküldése és a szerződéskötési moratórium) csak 2020.11. 16. napjától tették lehetővé a szerződés megkötését.

Az időközben téliesre fordult időjárás, a közel három hetes késedelmeskedést jelentősen megnövelte, azáltal, hogy az október 26. (tervezett munkaterület átadás időpontja) és november 20-25-e közötti (a szerződéskötést követő munkaterület átadás időpontja) időszakban elvégezhető munkák elvégzése 2021. első negyedév végére tolódik.

A Belügyminisztérium BMÖGF/1006-1/2020. iktatószámú levelében rögzítette, hogy „ a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik.” Ennek megfelelően a 2020. november 16. napján létrejött Vállalkozási szerződés 2.1. pontja szerint teljesítési határidő 2020. december 28-ról 2021. június 26. napjára módosul.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. A Felek a szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő munkaterület átadás-átvételtől számítottan (melynek a legkorábbi tervezett időpontja, 2020. október 26.) 2020. december 28-ig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

Módosított szöveg:

A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő munkaterület átadás-átvételtől számítottan 2021. június 11-ig tart. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatározott, a műszaki átadás-átvétel időpontjára vonatkozó 30 napos időtartammal szemben a Felek 15 napot határoznak meg a műszaki átadás-átvétel időtartamára.

Így a szerződés műszaki átadás-átvétellel lezárt teljesítési határideje 2021. 06.26.

2.1 Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.

3. EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK

3.1. Jelen szerződést módosító megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

3.2. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést módosító megállapodást, mint akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Nagymaros, 2021, 04. hó napján Kelt: Vác, 2021, 04. hónapján

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....