

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**2. részajánlat MFP pályázat**  
**2. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészt

Név: **Nagymaros Város Önkormányzata**  
Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
Címzett: Heinczinger Balázs polgármester  
Telefon: +36 27595118  
Telefax: +36 27354245  
Képviselő: Heinczinger Balázs polgármester,  
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt

Név: **BORSA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 63.  
Adószám: 23794816-2-13  
Céggjegyzékszám: 13 09 153671  
Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000  
Telefon: +36 205223120  
E-mail: borsabuildkft@gmail.com  
Képviselő: Borbély Levente Péter ügyvezető igazgató,  
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

## **1. ELŐZMÉNY**

1.1. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás 2. részajánlati köre, a „Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendelő című, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiírás benyújtott, 3007246475 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata” eredményeként 2020. november 16. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.

Az eredeti szerződés teljesítési határidejét 2021. április 30. napjában határozza meg azzal, hogy a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint a műszaki átadás-átvétel ezt az időpontot 30 nappal megnöveli.

1.2. A felek együttes akarattal az eredeti szerződés 1. sz. módosításával megállapított teljesítési határidejének módosítását határozzák el.

1.3. A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában határozzák meg, tekintettel arra, hogy a Megrendelő előre nem láthatta azt a körülményt, hogy a SARS-CoV2 vírus okozta Covid-19 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) tömeges megbetegedést okoz a Vállalkozó személyi állományában is. A koronavírus világjárvány jelentősen nehezítette az építőanyag beszerzést és késleltetett a Vállalkozó munkavégzését.

A Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A beszerzés tárgya szerinti épület fejlesztése két támogatáspolitikai értelemben különböző projektből finanszírozott. A pályázati projektek alapján megkötött két különálló Vállalkozási szerződés rögzíti a szerződéses feltételeket.

Az egyik projekt a „Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendelő című, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.05.27 16:05:08 időpontban benyújtott, 3007246475 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat”. A másik pályázta a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása jogcímen 395 808 Igénylésazonosító és 351126 ebr42 azonosító számú BM pályázat”

A jelen szerződésmódosítás azonos időpontra módosítja mindkét szerződés teljesítési határidejét, így a beruházás befejezése a támogatási pályázatok tekintetében harmonizált.

A jelen szerződésmódosítás nem eredményezi az eredeti szerződés ellenértékének változását.

## **2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA**

2.1. A Felek az eredeti szerződés 2.1. pontjában meghatározott és az 1. sz. módosító megállapodással prolongált teljesítési határidő helyett a jelen módosítással az eredeti szerződés teljesítési határidejét 2021. 06. 11. napjában határozzák meg.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint a műszaki átadás-átvétel történő lezárási határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:

A Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, ha 2021. 06. 11-ét megelőzően az építőipari kivitelezését készre jelenti és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos időtartam helyett 15 naptári napon belül megvalósul a műszaki átadás-átvételi eljárás.

Így a szerződés műszaki átadás-átvétellel lezárt teljesítési határideje 2021. 06.26.

2.1 Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.

## **3. EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK**

3.1. Jelen szerződést módosító megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

3.2. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést módosító megállapodást, mint akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Nagymaros, 2021, 04. hó napján

Kelt: Vác, 2021, 04. hó napján

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....