

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. részajánlat BM pályázat
3. sz. módosítása

amely létrejött egyrészt

Név: **Nagymaros Város Önkormányzata**
Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Címzett: Heinczinger Balázs polgármester
Telefon: +36 27595118
Telefax: +36 27354245
Képviselő: Heinczinger Balázs polgármester,
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt

Név: **BORSA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 63.
Adószám: 23794816-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 153671
Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000
Telefon: +36 205223120
E-mail: borsabuilkft@gmail.com
Képviselő: Borbély Levente Péter ügyvezető igazgató,
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. ELŐZMÉNY

1.1. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre, a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása jogcímen 395 808 Igénylésazonosító és 351126 ebr42 azonosító számú BM pályázat” eredményeként 2020. november 16. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.

1.2. Az eredeti szerződés 2.1. pontja szerint a Felek az eredeti szerződés teljesítési határidejét 2020. december 28. napján határozza meg azzal, hogy a műszaki átadás-átvételt ezen időpont előtt kell teljesíteni.

A Felek az eredeti szerződés határidejét a 2021. április 30. napján kelt, 1. sz. módosító megállapodással módosították.

Az eredeti szerződés új, módosított teljesítési határidejét 2021. június 11. napján határozza meg azzal, hogy a Vállalkozó szerződés szerűen teljesít, ha 2021. 06. 11-ét megelőzően az építőipari kivitelezését készre jelenti és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos időtartam helyett 15 naptári napon belül megvalósul a műszaki átadás-átvételi eljárás.

A Felek a 2021. április 30. napján kelt, 1. sz. módosító megállapodással módosított teljesítési határidőt a 2021, 06. hó 9. napján kelt 2. sz. módosító megállapodással módosították 2021. 06 hó 29. napjára. A szerződés műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint rendelkezésre álló 30 napos időtartamra tekintettel a 2021. július 29. napját határozták meg.

1.3. A Felek egybehangzó akaratallal a jelen módosító megállapodással a műszaki átadás-átvétellel történő lezárását 2021. 09. 28. napjában határozzák meg.

1.4. Ezen okok az alábbiak: Extrém időjárás miatt állékonysági problémák keletkeztek a már elkészült helyiségekben.

1.5. A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában határozzák meg. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték a jelen 3. sz. módosítás során nem változik.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. A Felek az eredeti szerződés 2.1. pontjának szövegét törlik és helyette az alábbi szöveg kerül: „A jelen szerződés műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának dátuma: 2021. 09. 28.”

2.2 Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.

3. EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK

3.1. Jelen szerződést módosító megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

3.2. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést módosító megállapodást, mint akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseiként - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Nagymaros, 2021, 07. hó napján Kelt: Vác, 2021, 07. hó napján

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....