

Folyamatban lévő pályázatok

(Polgármesterek közötti átadás-átvételi eljárás dokumentációjához)

13. melléklet – kiegészítés

2024. 10. 07.

Külterületi helyi közutak fejlesztése

A Vidékfejlesztési Program keretén belül VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projektben Nagymaros 95% intenzitású 100 065 757 Ft támogatást nyert 105 332 389 Ft elszámolható költséggel. A projekt fizikai befejezésének határideje 2024. 05. 31. volt.

A kivitelezés lezajlott, a kivitelező (Otys Kft.) számlái beérkeztek és kiegyenlítésre kerültek.

Áthúzódó feladatok:

- Az ügyi hatóság előtt folyamatban van az út forgalomba helyezési eljárása. A hatóság részéről a kapcsolattartó Grolmusz Edit ügyintéző, tel.: 0614602292
- Az irányító hatóság részéről a támogatási összeg 50%-a kifizetésre került. A fennmaradó 50% kifizetéséhez szükséges az elszámolás végrehajtása, és a pályázati terület komplex kezelése. Erre a feladatra az önkormányzat 2024. 09. 23. napján szerződést kötött a Forrás77 Kft-vel (kapcsolattartó: Szabó András ügyvezető, tel.: 06300191529)
- A kivitelezés közben, az útszéli irtás során a 10970 hrsz határán felbukkant egy a terveken nem jelzett vízakna. A magánterületre a helyi közútról úgy folyik be a csapadékvíz, hogy elárasztja az aknát, ezzel komoly, és rendszeres problémát okozva a tulajdonosoknak. Tekintettel arra, hogy közterületről magánterületre nem folyhat csapadékvíz, valamint arra, hogy önkormányzati beruházás következtében keletkezett a probléma, a lehető leghamarabb (az őszi esőzések beállta előtt) szükséges a csapadékvíz elterelése az akna útjából. Az elterelés kiépítésére a legkedvezőbb árajánlatot (nettó 989 000 Ft) a GreenGoes Kft. adta. Kapcsolattartó: Szántó Csaba ügyvezető, tel.: +36 209270891 A megrendelést a költségkeretre tekintettel a polgármester és a Pénzügyi Bizottság vezetője jóvá hagyta, a megállapodás megkötésére még nem került sor.

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel a polgármesteri referens irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Ildi\Külterületi helyi közutak fejlesztése

Mellékelve: Támogatói okirat, Végzés – Pest Vármegyei Kormányhivatal Ügyi Osztály (forgalomba helyezési eljárás megindítása tárgyában), Vállalkozási szerződés – projektmenedzsment, Árajánlat – GreenGoes Kft. (másolati példányok)



Iratazonosító:



3420052790

Oldal: 1

Iktatószám: 1132/5301/7/15/2022

Kedvezményezett neve: Nagymaros Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 2626 Nagymaros Fő tér 5

Ügyfél-azonosító: 1005265725

Projekt azonosítója: 3352192599

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Kültérületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Nagymaros Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2022.02.28 18:06:42 időpontban 3352192599 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a 3352192599 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.


A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor	Maximális pontszám	Elért összpontszám	Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági határpontszáma
Közút 2021 - 6B - nem konvergencia	100	67	50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 100 065 757 Ft , azaz egyszázmillió-hatvanötezer-hétszázötvenhét forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.



A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2022.03.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.05.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat hatálybalépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 105 332 389 Ft, azaz egyszázötmillió-háromszázharminckettőezer-háromszáznyolcvankilenc forint.

A Támogatás intenzitása: 95,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 50 032 878 Ft, azaz ötvenmillió-harminckettőezer-nyolcszázhetvennyolc forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a támogatási kérelemben vállalt és jelen Támogatói Okirat 4. számú mellékletében megjelenített ütemezés a Támogatói Okirat közlésének időbelisége, avagy egyéb ok folytán nem tartható, annak módosítására a kedvezményezettnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentés keretében nyílik lehetősége, a kapcsolódó pályázati felhívásban a projekt megvalósítására és a támogatható költségek elszámolására vonatkozóan rögzített szabályok és határidők figyelembevételével.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A Nagymaros 10963 hrsz terület művelési ága kivett vízfolyás, míg a 0432/27 hrsz terület művelési ága kivett közforgalmi vasút besorolású. Kivett vízfolyás és közforgalmi vasút besorolású ingatlan a Felhívás keretében nem támogatható, ezért Nagymaros 10963 hrsz és 0432/27 megvalósítási helyek elutasításra kerültek.

A Felhívás fogalomjegyzék című 1. számú melléklete alapján külterületi helyi közútnak minősül az olyan helyi közút, amely a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő részén helyezkedik el, és az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan-nyilvántartásban útként vagy közútként nyilvántartott út, vagy az önkormányzat ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyonkezelésében lévő közforgalom elől el nem zárt állami tulajdonban lévő út.

Mivel az érintett ingatlanok nem felelnek meg a Felhívás fogalomjegyzék című 1. számú mellékletében foglaltaknak, Nagymaros 10963 hrsz és 0432/27 megvalósítási helyek elutasításra kerültek.

Nem támogatott költségek

Jogosultságellenőrzésen elutasított tételek:

Nem megfelelő megvalósítási hely részlet

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Közterület neve	Közterület típusa	Házszám	Helyrajzi szám	Blokk-azonosító	Indokolás
01	Nagymaros				10963		kivett vízfolyás
01	Nagymaros				0432/27		kivett közforgalmi vasút besorolás

Elutasított építés

Sorszám	Tevékenység azonosító	Építés jellege	Építés leírása	Indokolás
4	0101	Felújítás	0432/27 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újraterelése	Az építés megvalósítási hely elutasítása miatt nem támogatható.
8	0101	Felújítás	10963 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újraterelése	Az építés megvalósítási hely elutasítása miatt nem támogatható.
18	0102	Felújítás	0432/27 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Az építés megvalósítási hely elutasítása miatt nem támogatható.

Elutasított munkanem

Építés sorszáma	Igényelt munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanemre tervezett elszámolható költség (Ft)	Indokolás
4	2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	374 178	374 178	kivett vasút
4	21	Irtás, föld- és sziklamunka	187 703	187 703	kivett vasút
4	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	259 527	259 527	kivett vasút
4	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	502 713	502 713	kivett vasút
4	68	Útpályatarozékok építése	56 170	56 170	kivett vasút
8	2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	218 220	218 220	kivett vízfolyás
8	21	Irtás, föld- és sziklamunka	319 696	319 696	kivett vízfolyás
8	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	631 926	631 926	kivett vízfolyás

Építés sorszáma	Igényelt munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanemre tervezett elszámolható költség (Ft)	Indokolás
8	63	Bilumenes alap és makadámburkolat készítése	994 355	994 355	kivett vízfolyás
18	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	192 452	192 452	kivett vasút
18	53	Közmű csatornaépítés	377 155	377 155	kivett vasút
18	21	Irtás, föld- és sziklamunka	56 397	56 397	kivett vasút

Elutasított építési tétel

Építés sorszáma	Tétel ÉNGY azonosító	Tétel mennyisége	Indokolás
4	210040015714	58.58	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	020203277103	102.881	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210040015726	1.28	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210040015731	9.15456	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210080016246	5.85728	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210080016275	150.528	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210040015663	150.528	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210110016801	0.57215	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	210012245073	0.768	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	610010674743	92.7232	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	610042642176	12.54656	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	631032334516	4.82816	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert

Építés sorszáma	Tétel ÉNGY azonosító	Tétel mennyisége	Indokolás
4	680022338264	2	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
4	680022339155	2	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	020203277103	60	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210040015714	120	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210040015726	6	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210080016246	12	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210080016275	300	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210040015663	300	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210040015663	1	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	210040015663	1.9	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	610010674743	240	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	610042642176	30	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
8	610042642176	9.55	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	210030014923	5	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	210030015356	2.5	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	210030015373	2.5	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert

Építés sorszáma	Tétel ÉNGY azonosító	Tétel mennyisége	Indokolás
18	210080016251	5	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	220030017075	5.7216	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	220030017424	45.7728	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	530010602414	5	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	530050614654	1	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	530050614046	1	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	530050614964	1	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	530052727252	1	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	530072069280	1	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	531011693050	0.4	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	531011693113	0.4	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	531011693423	4	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	531011693980	0.33	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert
18	210030014884	5.7216	A megadott építési tétellel nincs jó munkanem sor, így nem támogatható a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/E. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A tétel nem fogadható el, mert

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontoszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összkiutással, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető, illetve további tájékoztatás kérhető

személyesen vagy elektronikus úton a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, valamint a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Ügyfélszolgálatán (Központi ügyfélszolgálat) keresztül.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha az Okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

Az Okirat 8 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2023. január 13.

Támogató
Papp Zsolt György
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I. Általános elvárások:

- a) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá tartozó beruházási elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
- b) A támogatott fejlesztéseket a Kedvezményezett köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
- c) A beszerezni kívánt eszközöknek és növényeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- d) A projektben beszerzett eszközöket és növényeket az érintett eszközök és növények kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek vagy gyártónak/termelőnek minősülő szállítótól kell vásárolni, a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek biztosítása mellett.
- e) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának.
- f) A Kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) foglaltaknak.
- g) A projektnek meg kell felelniük a felhívás mellékleteiben, illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a Kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

- a) A projekthez indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi sáv kialakítása vagy átépítése esetén, a projekt megvalósítását követően a projekt, záró kifizetési igényléséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyí) feltöltéséről szóló Magyar Közút által kiadott igazolást, amelynek elérhetőségét a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
- b) A projektnek illeszkednie kell - amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik ilyennel - az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Az elfogadható dokumentumok listáját a Felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék), a benyújtás módját pedig a Felhívás 6. Csatolandó mellékletek listája című fejezete tartalmazza.
- c) A hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a Kedvezményezett nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentációt legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges csatolni.
- d) Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a Kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.
- e) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.

- f) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell mellékelni, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Az első építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez csatolni kell az építési napló nyilvántartási részét, valamint az első támogatott munka megkezdését igazoló betétlapot, valamint az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat is tartalmazó részletes számításokkal alátámasztott felmérési naplót az elszámolni kívánt munkarészekre vonatkozóan. Ha a projekt nem építési engedély köteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó ágazati szabályozás szerint).
- g) A projekt megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak a Kedvezményezett nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.
- h) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezelhasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési igényléshez csatolni kell.
- i) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

- a) fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt, a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélykés és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. A zöldterület-építési, útfásítási tevékenységek során kialakított növényzetet a vonatkozó előírásoknak megfelelően szükséges ápolni és karbantartani.
- b) A Kedvezményezett a külterületi helyi közút üzemeltetését, karbantartását, fenntartását valamint az ezekhez szükséges eszközöket is átadhatja a külterületi helyi közút kezelésére létrehozott, önkormányzati 100%-os tulajdonú cégnek vagy költségvetési szervnek az alábbiak szerint:
- Az önkormányzat és az önkormányzati társulás Kedvezményezett fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének akként is eleget tehet, ha a fenntartásba és üzemeltetésbe a külterületi helyi közút kezelésére létrehozott, önkormányzati 100%-os tulajdonú céget vagy költségvetési szervet von be az ezen célból kötött megállapodás alapján.
 - Amennyiben a támogatói döntést követően kerül átadásra a közútkezelés, úgy a fejlesztéssel érintett külterületi helyi közút kezelésére megkötött megállapodást szükséges csatolni, amely tartalmazza az ellátandó közfeladat pontos meghatározását, illetve azt, hogy amennyiben a Kedvezményezett nem, úgy a közútkezelő vállalja a Kedvezményezett által vállalt szolgáltatási és az egyéb, a fejlesztéssel érintett külterületi helyi közút fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, amely azonban nem jeleníti a Támogatói Okirat alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséért való felelősség közútkezelő általi átvállalását.
- c) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe (a jelen pontban meghatározott kivétellel), jóállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélendő.
- d) Építési projekt esetében a kifizetési igénylés vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
- A kifizetési igénylés vonatkozásában a kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.
- e) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési igényléshez, amely tartalmazza:
- a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást,
 - a vevő nevét, címét, és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát,
 - az adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben van) és megnevezést, az elszámolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettó egységárát és nettó összesen árát,

- a számla végösszegét nettó és bruttó értékben,
 - a számla kibocsátójának cégszerű aláírását.
- f) Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a Kedvezményezettnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes - egymástól és a Kedvezményezettől független kibocsátótól származó - árajánlatot kell a támogatási kifizetési igényléséhez csatolni.
- g) A műszaki teljesítmény igazolása valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában kötelező a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
- h) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
- i) A kifizetési igényléssel csak annyi technológiai elemhez, építőanyaghoz, szerkezeti elemhez tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi a támogatott projekttel kapcsolatban ténylegesen felmerült.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

Egyéb elvárások

A fejlesztéssel érintett, helyrajzi számmal ellátott közutat nem lehet a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, folyamatosan biztosítani kell a rendeltetés szerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát, továbbá nem lehet a forgalmat sorompóval, kapuval, jelzőtáblával, vagy más eszközzel korlátozni.

2. melléklet - Jogkövetkezmények

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:

- a Kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti
- a Felhívás 3.4.1.1. IV. c) pontjában meghatározott kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) vagy a támogató felszólítására sem teljesíti.

A műszaki, szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projektmegvalósítás befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

	Tartalmi értékelési szempont	"A" oszlop Valamennyi jogosulatlanul igénybevett többletpont után visszafizetendő összeg ¹	"B" oszlop Visszafizetendő összeg, amennyiben a támogatási kérelemre adott összpontszám a jogosulatlanul igénybevett többletpont hiányában nem érte volna el a Felhívás 4.4.3. pontjában meghatározott minimális pontszámot
1.1	A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti Komplex programmal fejlesztendő járásból - Fejlesztendő járásba, vagy - Kedvezményezett járásba, vagy - a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján ez utóbbi 2 járásba be nem sorolható településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.2	A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti Fejlesztendő járásból - Kedvezményezett járásba, vagy - Kedvezményezett járásba be nem sorolható településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.3	A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti Kedvezményezett járásból - Fejlesztendő járásba be nem sorolható településre, vagy - Komplex programmal fejlesztendő járásba be nem sorolható településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a

¹ Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a Felhívás 4.4.3 pontjában meghatározott minimális pontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

		"A" oszlop	"B" oszlop
1.4	A 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerinti Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott településről - társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településre vagy - jelentős munkanélküliséggel sújtott a 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.5	A 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településről vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településről -105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.6	A "Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése" érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú mellékletében szereplő települések valamelyikéről e Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.7	"Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú mellékletében szereplő települések valamelyikéről e Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.8	A "Felzárkózó települések" és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozat 1. és 2. számú mellékletében nem szereplő településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.9	A Felhívás 5. számú mellékletében nem szereplő településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a

		"A" oszlop	"B" oszlop
1.10	A Felhívás 10. számú mellékletében nem szereplő településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
2.	A projekt megvalósítási helyét olyan ingatlanra helyezi át, amelynél a Felhívásban meghatározott besorolási sávot átlépve csökken a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
3.	A fejlesztést nem konzorciumi formában valósítja meg.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
4.	A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt költséghatékonysági intézkedések számának csökkenése vagy be nem tartása	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
5.	A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt innovatív tartalom csökkenése vagy be nem tartása.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	113 970 018
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	105 332 389
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	8 637 629
Támogatás összege (Ft):	100 065 757
Önerő (Ft):	13 904 261
Saját forrás (Ft):	13 904 261
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	8 637 629

4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2023.05.31.	Megkezdésre kerül a projekt. Lefolytatjuk a közbeszerzést és beszerzéseket. Az út felújítási munkái 50%-os készültségi fokot elérnek	54 135 758
2	2024.05.31.	Az út kivitelezése eléri a 100%-os készültségi fokot és az üzembe helyezés megtörténik.	54 135 758

Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
1	Megkezdésre kerül a projekt. Lefolytatjuk a beszerzéseket. Az út felújítási munkái 50%-os készültségi fokot elérnek.	A beszerzés lefolytatását követően, kiválasztásra kerül a kivitelező, szerződések megkötése megtörténik. Tájékoztatjuk a lakosságot a felújítási munkálatokról. Benyújtásra kerül az előleg lehívásához szükséges dokumentumok. Az első mérföldkő eléréséig az út felújítása eléri az 50%-os készültségi fokot	A régóta esedékes útfelújítás megtörténik. A projekt során folyamatosan külső szakemberekkel (projektmenedzser, műszaki ellenőr stb.) dolgozunk együtt, ezáltal is biztosítva a projekt sikeres kimenetelét, határidőre történő megvalósulását, kockázatok minimalizálását.
2	Befejeződik a projekt megvalósítása. Az út kivitelezése eléri a 100%-os készültségi fokot és az üzembe helyezés megtörténik.	Folytatódik a projekt megvalósítása. A projekt megvalósulása hozzájárul a településen (és a szomszédos településeken) élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztéséhez, a földrajzi mobilitás elősegítéséhez, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztéséhez.	A felújított gazdaságilag fontos útszakasz jelentős gazdasági és turisztikai területhez nyit megközelítési lehetőségeket, mint "tranzit" útvonal. Az érintett útszakasz felújítását követően az elérhető ingatlanok elérhetősége javul, ezáltal közvetett módon versenyképességük is javulni fog.

5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Közterület neve	Közterület típusa	Házzám	Blokk-azonosító	Helyrajzi szám
01	Nagymaros					089
01	Nagymaros					0432/8
01	Nagymaros					11000
01	Nagymaros					11692
01	Nagymaros					0432/9
01	Nagymaros					10973
01	Nagymaros					0432/10
01	Nagymaros					10931
01	Nagymaros					10963
01	Nagymaros					11002
01	Nagymaros					0432/27

Kérelemben megjelölt tevékenységek

Tevékenység megnevezése	Megvalósítási hely sorszáma	Tevékenység azonosító	Célterület megnevezése	Támogatási jogcím/kategória
Külterületen elhelyezkedő Deák F. és Rákóczi u. illetve azokat összekötő Névtelen utca közös szakaszán szilárd burkolat kialakítása	01	0101		állami támogatásnak nem minősülő támogatás
Külterületen elhelyezkedő Deák F. és Rákóczi u. illetve azokat összekötő Névtelen utca közös szakaszán patkarendezés	01	0102		állami támogatásnak nem minősülő támogatás

Támogatott költségek

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételfazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	11002 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újraterítése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E6	4 328 395	-	4 328 395	1 168 666	95
0101	10931 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újraterítése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E7	17 065 480	-	17 065 480	4 607 679	95
0101	089 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újraterítése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E9	19 601 926	-	19 601 926	5 292 520	95
0101	0432/8 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újraterítése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E10	6 376 243	-	6 376 243	1 721 585	95

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	11000 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és úrahengerlése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E17	5 499 785	-	5 499 785	1 484 941	95
0101	Tervezési feladatok	Építészek, mémőkök díjai	1	db	A1	3 000 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	1 984 657	535 857	95
0101	Közbeszerzés	Közbeszerzés költsége	1	db	A2	600 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	396 931	107 171	95
0101	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	db	A3	100 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	66 155	17 861	95
0101	Műszaki ellenőri feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	db	A4	600 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	396 931	107 171	95
0101	Projektmenedzsment feladatok ellátása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költség	1	db	A5	1 968 504	Általános költségek és immateriális javak költségei	1 302 268	351 612	95
0101	0432/10 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és úrahengerlése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E1	11 672 759	-	11 672 759	3 151 644	95

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jövőhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	11692 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegénylítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újrahengerlése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E2	4 040 058	-	4 040 058	1 090 815	95
0101	10973 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegénylítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és újrahengerlése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E3	831 141	-	831 141	224 408	95
0102	11692 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E4	759 375	-	759 375	205 031	95
0102	11000 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E5	1 159 013	-	1 159 013	312 933	95
0102	10973 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E8	560 128	-	560 128	151 234	95
0102	089 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E11	142 500	-	142 500	38 475	95

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0102	0432/9 HRSZ Útpálya: - AC 16 aszfalt kopóréteg 5,0 cm - FZKA útalap (kiegyenlítő réteg 10,0 cm - Meglévő burkolat felszántása és útrahengerlése	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E12	2 020 018	-	2 020 018	545 404	95
0102	0432/8 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E13	1 305 208	-	1 305 208	352 406	95
0102	0432/9 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E14	413 933	-	413 933	111 761	95
0102	0432/10 HRSZ Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E15	2 483 598	-	2 483 598	670 571	95
0102	10931 hrsz. Padkarendezés illetve csapadékgyűjtő rendszer felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E16	532 396	-	532 396	143 746	95

¹ Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkárem elfogadott építési tétellel ÉNGY referencia ára vagy a megadott árjelölés(ök) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek nem megfelelő munkárem és/vagy építési tétel táblázatban szerepelnek.

² Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felújításhoz rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.

Támogatott építés munkaneme

Tevékenység azonosító	Építés sorszáma	Munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján támogatható nettó költsége (Ft)
0101	1	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	540 640	540 640
0101	1	21	Irtás, föld- és sziklamunka	2 199 631	2 199 631
0101	1	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	3 041 322	3 041 322
0101	1	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	5 891 166	5 891 166
0101	2	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	329 352	329 352
0101	2	21	Irtás, föld- és sziklamunka	733 210	733 210
0101	2	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 013 774	1 013 774
0101	2	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1 963 722	1 963 722
0102	10	21	Irtás, föld- és sziklamunka	32 620	32 620
0102	10	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	150 353	150 353
0102	10	53	Közmű csatornaépítés	377 155	377 155
0101	3	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	69 485	69 485
0101	3	21	Irtás, föld- és sziklamunka	166 157	166 157
0101	3	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	202 755	202 755
0101	3	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	392 744	392 744
0102	5	21	Irtás, föld- és sziklamunka	7 610	7 610
0102	5	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	751 765	751 765
0102	6	21	Irtás, föld- és sziklamunka	106 542	106 542
0102	6	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	1 052 471	1 052 471
0101	7	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	436 440	436 440
0101	7	21	Irtás, föld- és sziklamunka	639 392	639 392
0101	7	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 263 852	1 263 852
0101	7	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	1 988 711	1 988 711
0101	9	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	1 527 540	1 527 540
0101	9	21	Irtás, föld- és sziklamunka	2 324 179	2 324 179
0101	9	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	4 423 482	4 423 482
0101	9	62	Kőburkolat készítése	2 339 010	1 829 790
0101	9	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	6 960 489	6 960 489
0102	14	21	Irtás, föld- és sziklamunka	366 605	366 605
0102	14	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	164 665	164 665
0102	14	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	506 887	506 887
0102	14	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	981 861	981 861
0101	11	62	Kőburkolat készítése	2 227 230	2 227 230

Tevékenység azonosító	Építés sorszáma	Munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján támogatható nettó költsége (Ft)
0101	11	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	8 329 680	8 329 680
0101	11	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	4 461 600	4 461 600
0101	11	21	Irtás, föld- és sziklamunka	3 583 241	3 583 241
0101	11	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	1 000 175	1 000 175
0101	12	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	2 274 950	2 274 950
0101	12	21	Irtás, föld- és sziklamunka	826 047	826 047
0101	12	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 115 152	1 115 152
0101	12	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2 160 094	2 160 094
0102	13	21	Irtás, föld- és sziklamunka	142 500	142 500
0102	15	21	Irtás, föld- és sziklamunka	101 112	101 112
0102	15	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	826 941	826 941
0102	15	53	Közmű csatornaépítés	377 155	377 155
0102	16	21	Irtás, föld- és sziklamunka	38 051	38 051
0102	16	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	375 882	375 882
0102	17	21	Irtás, föld- és sziklamunka	228 305	228 305
0102	17	22	Szivárgóépítés és alagcsövezés	2 255 293	2 255 293
0102	19	21	Irtás, föld- és sziklamunka	151 028	151 028
0102	19	53	Közmű csatornaépítés	381 368	381 368
0101	20	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	304 799	304 799
0101	20	21	Irtás, föld- és sziklamunka	1 026 492	1 026 492
0101	20	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 419 283	1 419 283
0101	20	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2 749 211	2 749 211

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns

9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 67

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont	Maximálisan adható részpontszám	Átlagpontszám értéke
1. Térségi besorolás szerinti szempontok	15	1
1.a. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján	5	1
1.a.1. Komplex programmal fejlesztendő járások	5	0
1.a.2. Fejlesztendő járások	3	0
1.a.3. Kedvezményezett járások	1	1
1.b. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján	5	0
1.b.1. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések	5	0
1.b.2. Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések	3	0
1.b.3. Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések	3	0
1.c. A fejlesztés megvalósításának helye	5	0
2. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma	5	5
3. A fejlesztés konzorciumban valósul meg	5	0
4. Megvalósíthatósági tanulmány minősége	75	61
I. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése	28	24
I.1. Érintett lakosságszám	6	6
I.2. Fejlesztendő út/útszakasz bemutatása	8	7
I.3. A fejlesztendő út/útszakasz szerepe	6	4
I.4. Út/útszakasz felújításának indoka	8	7
II. A fejlesztés részletes ismertetése	22	12
II.1. A fejlesztés bemutatása	14	6
II.2. Kerékpáros fejlesztések	2	0
II.3. A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások	6	6
III. Költséghatékonyság	7	7
IV. Kockázatok bemutatása és kezelése	12	12
IV.1. Kockázatok a projekt megvalósítása során	6	6
IV.2. Kockázatok a fenntartási időszakban	6	6
V. Innovativitás	6	6



A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

Varga János - 2024.08.28. 11:06:42
PVKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály



PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/UT/01333-2/2024

Előzményi ügyiratszám: PE/UT/00184/2023

Ügyintéző: Grolmusz Edit

Telefon: (1) 460-2292

Tárgy: Nagymaros Közbölvölgyi terület
megközelítése – külterületi utak (089-hrsz-ú út,
Deák F. utca, Rákóczi F. utca) forgalomba
helyezése

Hivatkozási szám: -

Melléklet: elektronikusan hozzáférhető

Kérjük, beadványalban hivatkozzon ügyiratszámunkral
Válaszát a PMKHKFUT (615366339) HKP vagy a „KHIV PEK KFF ÚO” KÉR kapura küldje!

Kérelmező ügyfél neve: Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér 5.)

Építési engedély száma: PE/UT/184-2/2022

Címzettek: a mellékelt címlista szerint

Az eljárás megindulásának napja: 2024. augusztus 28.

V É G Z É S

Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér 5.), mint Építető szám nélküli kérelmére, Nagymaros közigazgatási területén a megépült közlekedési létesítmény-forgalomba-helyezési engedélyezési eljárása a Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály (továbbiakban: Hatóság) megindult.

I. Az eljárás megindulásáról az alábbiak szerint értesítem:

Az ügy iktatási száma: PE/UT/01333/2024

Az eljárás megindulásának napja: 2024. augusztus 28.

Az ügyintézési határidő: 55 nap (teljes eljárás)

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint a jogszabályilag elrendelt igazgatási szünetnek az időtartama.

A kérelem elbírálását a hatóság teljes eljárás keretében folytatja le.

Tájékoztatom, hogy az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja. Az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is az ügyfél – személyesen vagy meghatalmazottja útján - betekinhet az eljárás során keletkezett iratba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Hatóságunknál (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők. Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről:

Ügyintéző neve: Grolmusz Edit

Hivatali elérhetősége: Telefon: 460-2292

A hatóság írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott esetekben, elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot. Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatalok.hu honlapon érhető el.

Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Ügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Telefon: (06-1) 460-2220; KRFD: PMKH-KFUT (615366339)

E-mail: uigy@pest.gov.hu

Web: <https://www.gov.hu>

POLGÁRÁ ESTERI HIVATALA		
Érkezési idő:	2024.08.30. AJS	
Ikt. sz.	Melléklet:	
Előszám	Utószám	Előadó.

Amennyiben Hatóságom a rendelkezésére álló határidőn belül az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg, úgy:

- Intézkedem a kérelmező ügyfél részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetékek/díjnak megfelelő összeg, azaz 59.000,- forint megfizetése iránt.
- Megállapítom, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, ennek megfelelően intézkedem az eljárásért (szakhatósági eljárásért) megfizetett illeték/díj, továbbá az általa előlegezett eljárási költség visszatérítéséről.

Az engedélyezési dokumentáció elérhető:

https://tllr.kh.gov.hu/tllr/public-link/file-download/8a4880ee90326a4f019197d398771def/169508/-1578427679589164319/1333_nagymaros_terv.zip

II. Jelen értesítés egyben szakhatósági megkeresés is.

Az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.§ és 4.§, továbbá a 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet 18.§ (5) alapján megkeresem Tisztelt Társhatóságot, hogy a tárgyi létesítmény forgalomba helyezési engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalását a 2016. évi CL. törvény 55. §-a figyelembe vételével szíveskedjék megadni.

Szakhatóságok:

1. Városi (kerületi) Rendőrkapitányság
2. FKI IHSZ KHO (a fentiekén túl 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 10. táblázat 10., 18., 19., 20. pont)

Az érintett szakhatóságok az építési engedélyezési eljárásban a következő számú nyilatkozatokat tették:

Szakhatóság	Állásfoglalás száma
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Vác Rendőrkapitányság	13100-100/956-1/2022.
FKI IHSZ KHO	35100/15294-2/2022.alt.

Az eljárásban érintett szakhatóságokat Hatóságom keresi meg. Amennyiben a megkeresett szakhatóság hiánypótlási felszólítást ad ki, úgy az abban foglaltak teljesítése az Építető kötelezettsége.

Amennyiben állásfoglalását a Tisztelt Szakhatóságra vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőn belül nem adja meg, akkor a 2016. évi CL. törvény 15.§ alapján felügyeleti szervéhez kell fordulnom.

Az Ákr. 44.§ és 55.§ (1) alapján kérem, hogy ha szakhatósági állásfoglalásának kialakításához hiánypótlás szükséges, úgy annak teljesítésére közvetlenül az Engedélyest felszólítani, hatóságunkat pedig értesíteni szíveskedjen.

Kérem, hogy – amennyiben erre lehetőségük van – állásfoglalásukat levelükkel egyidejűleg elektronikus úton (szerkeszthető formában) is küldjék meg a grolmusz.edit@pest.gov.hu.(személyes postafiók) címre.

III. Építtetőt és Tervezőt

hiánypótlásra szólítom fel,

melynek keretében kérem, hogy a következőkben felsorolt terveket és iratokat nyújtsa be:

- 1 pld. papíralapú teljes dokumentációt,
- az érintett közútkezelő vonatkozó hozzájárulását (Nagymaros Város Önkormányzata),
- MÁV hozzájárulását a forgalomba helyezéshez,
- egy arra jogosultsággal rendelkező személy a közvilágítás megfelelőségét igazoló nyilatkozatát a következő tartalommal:

Az útkorszerűsítést követően a közvilágítást az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) utügyi műszaki előírás 1.13.3 pontja szerint felülvizsgáltam, a közvilágítás megfelel az MSZ EN 13201 jelű szabványban foglalt előírásoknak,

- az alapeljárásba bevont valamennyi közműkezelő vonatkozó nyilatkozatát, vagy a megkeresésük sikertelenségének (15 nap túllépése) igazolása és nyilatkozatot a válaszadás elmaradásáról,

A hiánypótlás teljesítésének határideje: a kézhezvételt követő 20. nap

Felhívom a figyelmet, hogy a hiánypótlást követően, a becsatolt anyag áttanulmányozását követően további hiányok pótlására is szükség lehet.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el és a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, az eljárást megszüntelhetem.

IV. Nagymaros Város Önkormányzatát (adószám: 15731113-2-13) az alábbiakban részletezett ügyi hatósági eljárási díj megfizetésére szólítom fel az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 23.) KHVM számú rendelet 1.§ (2) b) pont szerint.

Tétel megnevezés	Díjtétel	Mennyiség	Számított díj
12.Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak forgalomba helyezésének engedélyezése (Ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is) [1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]			
12.1. Alapdíj			
c) 1000 m-ig	54 800 Ft	1	54 800 Ft
d) további megkezdett km-enként	2 100 Ft	2	4 200 Ft
Összesen:			59 000 Ft

Kérem a díjfizetőt, hogy az összesen 59.900,- Ft eljárási díjat az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára átutalni szíveskedjen, az alábbi közlemény feltüntetésével: PE/UT/01333-2/2024

A befizetésről utólag kerül kiállításra számla.

V. Nagymaros Város Önkormányzatát az alábbiakban részletezett igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólítom fel a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint:

Tétel száma	A környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát igénylő eljárás megnevezése	szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költség, szakértői díj
4.	a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet	
4.1.	Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás (a légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás, a hajózási hatósági engedélyezési eljárás, a vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás, valamint a 4.2. pontban foglalt eljárás kivételével)	14 000 Ft
Összesen		14 000 Ft

Kérem a díjfizetőt, hogy az összesen 14 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38700006 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalni szíveskedjen, az alábbi közlemény feltüntetésével: PE/UT/01333-2/2024

VI. Nagymaros Város Önkormányzatát az alábbiakban részletezett igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólítom fel a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 2. számú melléklet 4. pontja szerint:

Tétel száma	Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások sorszáma és megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
4.	Utak építési engedélyezési eljárása	14 000 Ft
Összesen		14 000 Ft

Kérem a díjfizetőt, hogy az összesen 14 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (FKI-KHO) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalni szíveskedjen, az alábbi közlemény felküntetésével: PE/UT/01333-2/2024

Az igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének határideje: Jelen döntés kézhezvételétől számított 3 napon belül. A befizetések megtörténtének igazolását a befizetést követő 2 napon belül Hatóságom részére elektronikus úton (grolmusz.edlt@pest.gov.hu) meg kell küldeni.

Végzésem ellen az Ákr. 112. § (1) bekezdése szerint önálló jogorvoslatnak nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Indokolás

Jelen egyszerűsített végzésemet a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 15. §, 44. §, 55 § (1), 62 §, 68 §, 80. § (1), 81. § (3) bekezdései, az 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, 29/B. § (1), (2) bekezdése a), b) pontja, a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. §, 3. §, 5 §-ai, az eljárási díj megfizetését és annak mértékét a 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdése és a 3.§ (1) bekezdése, a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hoztam meg. A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a határozza meg.

A kérelemhez csatolt iratok alapján megállapítottam, hogy a kérelem ú.n. teljes eljárás keretében bírálható el érdemben. A döntést megalapozó adatok és dokumentumok nem állnak teljességgel rendelkezésre, ezért a sommás eljárás nem alkalmazható (Ákr. 41.§). A teljes eljárásra való áttéréstől szóló tájékoztatást az I. részben az Ákr. 43.§ alapján adtam meg.

E döntés meghozatala során a Pest Vármegyei Kormányhivatal (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) ügyi közlekedési hatósági hatáskörét és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Varga János
osztályvezető

Kapják:**Területigénybevételrel érintett tulajdonosok, Beruházó, Tervező:**

1. Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér 5) - HKP: 603232717 (NAGYMAROS)
2. NALA-MI Kft. (2146 Mogyoród, Templom u. 9.) - CKP: 23073289
3. MÁV Pályaműködtetési Vezérigazgató-Helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Területi Pályalétesítményi Osztály (1087 Budapest, Kerepesi utca 3.) - CKP: 10856417


Szakhatóságok, szakvéleményezők:

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság IHSZ Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1443 Budapest, Pf.:154) - HKP: 313504758 (FKI)
5. Váci Városi Rendőrkapitányság (2601 Vác, Pf.: 266.) - HKP: 105147968 (ORFK)
6. PVKH KTHF Kármentesítési Osztály (1447 Budapest, Pf.: 541) - HKP: 201436115 (KDVKTVF)

Kezelők, Üzemeltetők (e-közmű azonosító: -):

7. DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) - HKP: 405314961 (DMRVZRT)
8. ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74) - HKP: 407304364 (ELMUNET); CKP: 13804983
9. Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) - CKP: 25836965
10. Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) - CKP: 12069316
11. MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.) - HKP: 266485979 (); CKP: 266485979
12. OPUS TIGÁZ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) - CKP: 13960430
13. PVKH Pénzügyi Osztály
14. Irattár

Az építési területtel határos ingatlan tulajdonosok: - hirdetmény útján



732 1/2014

10.04

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről Nagymaros Város Önkormányzata (Képviseli: Heinczinger Balázs, Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742094-15394033, Adószám: 15394033-2-13), mint Megrendelő,

másrészről Forrás 77 Kft. (Székhelye: 2625 Kóspallag, Kisinóci út 14/2, Adószám: 11725068-2-13, Vezető tisztségviselő / képviselő neve: Szabó András), mint Vállalkozó,

együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Nagymaros Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be Kültérületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 felhívás keretében megvalósuló projektekre, mely támogatásban részesült. Támogatói okirat száma: 3420052790

1. Megrendelő jelen szerződés aláírásával megbízza a Vállalkozót a szerződés 2. pontja szerinti feladat ellátásával.

2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a 3352192599 iratazonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységeket és a hozzájuk kapcsolódó feladatok ellátását vállalja a jelen Vállalkozási Szerződés 1. sz. melléklete szerint. A feladatot a Vállalkozó a pályázati felhívásban, pályázati útmutatóban és kapcsolódó kötelező érvényű dokumentumaiban megfogalmazott előírások és rendelkezések, valamint az ezekhez illeszkedő megrendelői elvárások figyelembe vételével végzi el, amelyért a Megrendelő vállalkozói díj fizetésére köteles.

3. Megrendelő és Vállalkozó egybehangzón kijelentik, hogy a Megrendelő a szerződés megkötését megelőzően ismertette Vállalkozóval a szerződésben foglalt feladatok ellátását. Megrendelő vállalja, hogy a feladatok változása esetén a változásokról Vállalkozót kellő időben tájékoztatja.

4. Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért bruttó 2.540.000.- Ft, azaz bruttó kettőmillió-ötszáznegyvenezer forint megbízási díj (2.000.000,-Ft + ÁFA) illeti meg, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó által megnevezett bankszámlaszámra átutalás formájában a Megrendelő teljesítési igazolása alapján teljesít.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a hivatalos kapcsolattartás elsősorban elektronikus formában (e-mail-en) történik, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Heinczinger Balázs polgármester (illetve a mindenkori polgármester)
E-mail: polgarmester@nagymaros.hu
Tel.: +36 27 595 100

Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Szabó András
E-mail: forras77@gmail.com
Tel.: 30/0191529

6. Felek továbbá rögzítik, hogy Megrendelő által elektronikus úton feltett kérdésekre Vállalkozó sürgős esetben lehetőségeihez mérten azonnal, egyéb esetekben 48 órán belül választ ad.

2



7. Vállalkozó kötelezettségei:

7.1. A Vállalkozó a projektmenedzsment időtartama alatt a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetett időszakokban rendelkezésre áll és végzi a 2. pontban meghatározott feladatokat. A Vállalkozó - Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban - köteles tájékoztatást adni, a jelen szerződés szerinti feladatok állásáról, és beszámolni.

7.2. A Vállalkozó köteles a vonatkozó pályázati dokumentációt, Támogatói Okiratot és a projekt lebonyolítását szabályozó dokumentumokat megismerni, áttanulmányozni, különös tekintettel a pénzügyi és fenntartási kötelezettségekre, indikátorokra és szankciókra.

7.3. Vállalkozó köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megrendelőre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a szerződés szerinti feladataival összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Vállalkozóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A fenti kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszüntetését követően is fennmaradnak.

8. Vállalkozó a vállalkozási jogviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Megrendelő a vállalkozási szerződést felmondhatja, ha a Vállalkozó a Megrendelő jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartást tanúsít

9. Jelen megállapodás határozott időtartamú, hatálya a szerződés aláírásától 2025. február 28-ig tart, de Megrendelő és Vállalkozó kölcsönös megegyezése esetén további meghatározott időtartamra meghosszabbítható.


10. A feladat elvégzését követően, illetve a szerződés bármely okból való megszűnése esetén a feladatellátással kapcsolatban a Vállalkozó birtokában lévő, Megrendelő által átadott minden hivatalos, adminisztrációs dokumentumot Vállalkozó a megbízás megszűnésével egy időben vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 5 napon belül visszaszolgáltatta a Megrendelő részére. A szerződés határidő előtt történő megszűnése esetén Vállalkozót az időarányos vállalkozási díj illeti meg.


11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

12. Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

13. A szerződés három (3) példányban jött létre, amelyből két (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg.

Nagymaros, 2024. szeptember 23.


Heinczinger Balázs polgármester
Nagymaros Város Önkormányzata
Megrendelő


Szabó András ügyvezető
Forrás 77 Kft.

FORRÁS 77 KFT.

Mellékletek: 1.sz. melléklet: A projektmenedzsment tevékenységhez ígért szolgáltatás részletezése

2025. Kőszegi Körtvélyesi út 14/2.
Adószám: 11725068-2-13
Bankszámlaszám: 12067038-01201850-00100004

I. sz. melléklet: Projektmenedzsment tevékenység részletezése

Feladatok
- Záró kifizetési kérelem benyújtása
- Támogatási szerződésmódosítás elkészítése
- Záró helyszíni ellenőrzésen való részvétel
- Folyamatos szakmai, szakértői rendelkezésre állás, segítségnyújtás
- A projekt előrehaladásának nyomon követése, a tervszerű megvalósulás biztosítása, eltérés esetén javaslat kidolgozása a beavatkozásra
- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, Támogatóval
- E-ügyintézés felület kezelése a projekt vonatkozásában
- Projektmenedzser szakértelem biztosítása

Árajánlat Nagymaros Rákóczi u

Megrendelő

Nagymaros Város Önkormányzata
2626 Nagymaros, Fő út 5.

Kivitelező


Nagymaros Rákóczi u. vízakna körüli vízelvezetés építése				
Munka megnevezése	Mennyiség	ME	EÁ	Költség nettó
Árok tükröz képzése	11,2	m2	12 500	140 000
természkő burk, betonba rakva	11,2	m2	32 500	364 000
Ø 300 betoncső beépítése	4,0	fm	60 000	240 000
monolit előfej építése	2,0	db	70 000	140 000
árok tisztítása	15,0	fm	7 000	105 000
Összesen nettó :				989 000
ÁFA 27% :				267 030
Összesen bruttó :				1 256 030

Kelt: Érd, 2024.07.

Szántó Csaba

GREEN
Kft.
2030 Érd, Bádagos u. 57.
Adószám: 11687696-2-13
2

Megrendelő / 2024.09.28.



Megrendelő
Szántó Csaba

Járdaépítés

Pest Vármegye Közgyűlésének elnökétől 2023. november 27-én levél érkezett az Önkormányzathoz, hogy 2024. év elején járdaépítést terveznek 5 000-10 000 fő lakosság számú települések részére.

A kért paraméterek szerint a Főépítéssel és Murányi Zoltán műszaki tanácsadóval történt egyeztetés és a pályázati irányok alapján benyújtásra került a javasolt járdaszakaszokról szóló kimutatás.

Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke 2024. február 29. napi értesítése szerint az Önkormányzat által javasolt járdaszakaszok kiépítését a Vármegye megszavazta:

1. Deák Ferenc utca (Radnóti M. és Babits M. utca közötti szakasz)
2. Deák Ferenc utca (Babits M. és Hold utca közötti szakasz)
3. Kacsaliget
4. Kossuth sor (Hold utca és Mainzi utca közötti szakasz. (2. sz. melléklet)


Jelezte a Vármegye július 8-i levelében, hogy egy frissített tervezői költségbecslés alapján fedezethiány miatt az eredetileg megépítésre tervezett járdaszakasz módosítása vált szükségessé. Ennek következtében a tervezett négy járdaszakasz helyett csak az 1. és 2. szakaszok kiépítésére/rekonstrukciójára kerülhet sor a Pest Vármegye Közgyűlése által a 78/2023. (11.24.) PVÖ határozatával elfogadott pénzügyi keretből. Megerősítették továbbá, hogy a beruházást teljes egészében Pest Vármegye Önkormányzata végzi el. Így tehát a kijelölt járdaszakaszok terveztetését, kivitelezését, a szükséges közbeszerzést a Vármegye folytatja le, az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységet a Vármegye finanszírozza.

Lakossági visszajelzések alapján felmerült, hogy a kiépítendő szakaszt az Önkormányzat megváltoztatná, egy részen szeretné a járdát az út vasút felőli oldalára áthelyeztetni. Továbbá a Vármegye véleményezést kért a véglegesítés előtt álló tervekre. Több ponton műszaki szakmai tartalmú, tisztázandó kérdések merültek fel, illetve választ vártunk a kivágni jelzett fák pótlásával kapcsolatban, amelyre több, mint egy hónap elteltével érkezett válasz.

A Vármegye legutolsó visszajelzése szerint az áttervezés már nem lehetséges, mert jelentős költséggel járna a Vármegye számára, amit a fent jelzett fedezethiány miatt nem tud finanszírozni.

Áthúzódó feladatok:

- Döntés szükséges arról, hogy a Képviselő-testület hozzájárul, és együttműködik Pest Vármegye Önkormányzatával a kiépítendő járdaszakaszok terveztetésében, kivitelezésében, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. (felhatalmazás)
- Szükséges a projekt előkészítő időszaka alatt keletkezett, és Pest Vármegye által időközben megküldött összes dokumentáció, nyilatkozat, megállapodás polgármester általi aláírása a képviselő-testületi felhatalmazást követően.
- Pest Vármegye, mint beruházó a fent említett – testületi felhatalmazást követően megkötendő – megállapodás alapján a beruházás megvalósításával létrehozott vagyont térítésmentesen a települési önkormányzat tulajdonába és kezelésébe adja. A vagyont átadás-átvételéről képviselő-testületi határozat szükséges, miszerint a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Pest Vármegye Közgyűlése 78/2023. (11.24.) PVÖ határozata




alapján megvalósuló járdaépítési program keretében a meghatározott hrsz-ú ingatlanokon létrehozott vagyont aktivált könyv szerinti értéken térítésmentesen a települési önkormányzat tulajdonába és kezelésébe adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 108.§ (2) bek. a) pontja, illetve (5) bek. alapján, a 13.§ (1) bek. 2. pont szerinti közfeladat (településüzemeltetés) ellátása céljából.

- A Vármegye, mint beruházó, a kivitelezővel kötött szerződésében a jótállási, kellékszavatossági jogokat a települési önkormányzatra engedményezi, melyhez szintén a képviselőtestület hozzájárulása szükséges.

A vállalkozási kivitelezési szerződés a Vármegye és a közbeszerzésben kiválasztott MÉLYÉPBAU-2006 Kft. között 2024. szeptember 18-án jött létre. A szerződés VIII.1. pontja függő hatályú feltételt tartalmaz. E szerint amennyiben a jelzett (mellékelt) dokumentumokat az önkormányzat nem nyújtja be a Vármegye felé (hatályba léptető feltétel) a szerződés aláírását követő 150 napon belül, akkor a megkötött szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel a polgármesteri referens irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Ildi\Járdaépítés

Melléklet: Főépítészti javaslat a kiépítendő járdaszakaszokra, Pest Vármegye – Önk. Megállapodás tervezet, vállalkozási (kivitelezési) szerződés



A javasolt terület szakaszokra bontva:

- I. szakasz: Radnóti M. utca és Babits M. utca között
típus: új járda
hossz: ~420 méter
szélesség: 1,50 méter¹
szegély: kb. 320 m-en egyoldali
kb. 100 m-en kétoldali

műszaki észrevételek:

- útcsatlakozásoknál, akadálymentességi előírások betartása miatt útszegély lesüllyesztése szükséges
- keresztező, meglévő burkolatú kapubehajtók
 - o itt gépkocsiterhelésre való méretezés
- átvezetés a keresztező nyílt árkon
- Mező utca és Babits M. utca között nincs csak MÁV terület, ahol vezetni lehet

- II. szakasz Babits M. utca és Hold utca között
típus: meglévő járda felújítása
hossz: ~280 méter
szélesség: meglévő - ~1,20 méter
szegély: egyoldali

műszaki észrevételek:

- kb. 210 m-en új szegély (jelenleg nincs)
- kb. 70 m-en a meglévő szegély megtartása
- útcsatlakozásoknál, akadálymentességi előírások betartása miatt útszegély lesüllyesztése szükséges – ahol ezt a szintbeni különbség nem zárja ki
- keresztező, meglévő burkolatú kapubehajtók
 - o itt gépkocsiterhelésre való méretezés

- III. szakasz: Kacsaligeten átvezetett járda
típus: új járda
hossz: ~60 méter
szélesség: 1,20 méter
szegély: kétoldali

műszaki észrevételek:

- a kijárt gyalogút vonalvezetésében
- szintbeni kialakítása úgy, hogy a vízelvezetést ne akadályozza az új járda

¹ Új járda esetében javasoljuk betartani az OTÉK előírásait

IV. szakasz Hold utca és Mainzi utca között

típus: meglévő járda felújítása

hossz: ~180 méter

szélesség: meglévő - ~1,20 méter

szegély: egyoldali

műszaki észrevételek:

- (a meglévő szegély megtartása)
- útcsatlakozásoknál, akadálymentességi előírások betartása miatt útszegély lesüllyesztése szükséges
- a járda vonalába beugró beton műtárgyak
- egyeztetés a tervezett P+R parkoló beruházójával / tervezőjével

Minden esetben

- szükséges a járdák melletti területrendezés, füvesítés is,
- a kiválasztott térkő: „London” - antracit - 10×10 - hálóra rakva

MEGÁLLAPODÁS
JÁRDAÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Jelen megállapodás egyrészről

Név: **Pest Vármegye Önkormányzata**
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Törzskönyvi azonosító szám: 731311
Képviselője: Szabó István, Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke

(a továbbiakban: **Vármegyei Önkormányzat**), másrészről

Név: **Nagymaros Város Önkormányzata**
Székhely: 2626 Nagymaros Fő tér 5
Törzskönyvi azonosító szám: 731113
Képviselője: Petrovics László, polgármester

(a továbbiakban: **Települési Önkormányzat**)

a továbbiakban együttesen, mint **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint jött létre.

I. Előzmények

Pest Vármegye Önkormányzata a Közgyűlés 78/2023. (11.24.) PVÖ határozata alapján Pest Vármegyei járdaépítési projekt keretében közcélú járda építésével vagy felújításával (a továbbiakban: beruházás) támogatja a Pest vármegyei önkormányzatok településfejlesztési tevékenységét.

A Felek rögzítik, hogy a Települési Önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képezik a Nagymaros 0432/5, 1456/9 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben Deák Ferenc utca kivett közút besorolású ingatlanok.

Pest Vármegye Önkormányzata saját forrásból elvégezte a Nagymaros, Deák Ferenc utca (Babits Mihály utca – Radnóti Miklós utca közötti szakaszon), Deák Ferenc utca (Babits Mihály utca – Hold utca közötti szakaszon) útszakaszokon összesen 694 méter hosszúságú járdaszakasz tervezését, egyesített tervdokumentációjának (tervdokumentáció száma: 0301/2024/T) elkészítését, amely a Települési Önkormányzat részére megküldésre került.

II. A megállapodás tárgya

1. Jelen megállapodás aláírásával Települési Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Előzményekben körülírt egyesített tervdokumentáció műszaki-szakmai tartalmát megismerte, az abban foglaltak a települési igényeknek megfelelően került kialakításra, ennél a műszaki-szakmai tartalmat maradéktalanul elfogadja.
2. Települési Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Vármegyei Önkormányzat saját beruházásként a tervdokumentációban foglalt műszaki-szakmai tartalom fizikai kivitelezését megvalósítsa.

3. Települési Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kifejezett tulajdonosi hozzájárulást ad a Vármegyei Önkormányzat részére, hogy az Előzményekben meghatározott ingatlanon a jelen megállapodás tárgyát képező járda fizikai kivitelezését megvalósítsa.
4. Települési Önkormányzat és Vármegyei Önkormányzat akként állapodnak meg, a beruházás megvalósítására irányuló építési munkálatok kötelezettje kizárólagosan a Vármegyei Önkormányzat. Ennélfogva a Vármegyei Önkormányzat saját nevében jogosult a beruházás megvalósítása érdekében az építési kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.
5. Ha a beruházás megvalósításához hatósági engedélyek, közútkezelői hozzájárulások, közműszolgáltatói hozzájárulások szükségesek, úgy annak beszerzése a Vármegyei Önkormányzat kötelezettsége.
6. Felek megállapodnak, hogy a beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátását a Vármegyei Önkormányzat biztosítja.
7. Települési Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával szavatolja, hogy az ingatlanon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a beruházás megvalósítását gátolná vagy akadályozná.

III. Vagyon átadása, fenntartása, üzemeltetése

8. Felek megállapodnak, hogy a Vármegyei Önkormányzat által a beruházás megvalósításával létrehozott vagyon aktivált könyv szerinti értékét térítésmentesen a Települési Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 108.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a 13. § (1) bekezdés 2. pont szerinti közfeladat ellátása céljából, ha ahhoz Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése és a Települési Önkormányzat képviselőtestülete határozatban egybehangzóan hozzájárul.
9. Települési Önkormányzat az Mötv. 108. § (4) bekezdése alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontját (településüzemeltetés), mint közfeladatot a vagyon átvételéről szóló képviselőtestületi határozatában köteles szerepeltetni.
10. Települési Önkormányzat – függetlenül a vagyon 8-9. pont szerinti átadás-átvételének megtörténtétől vagy annak időpontjától – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjával köteles fenntartani a beruházás közhasználatát, illetve közlekedési (járda) funkcióját.
11. A vagyon átadásának megtörténtétől vagy annak időpontjától függetlenül a Települési Önkormányzat a beruházás sikeres műszaki-átadás átvételének napjától köteles a létrehozott járdaszakas teljes körű – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására, terheinek viselésére. Ennek keretében a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott építési kivitelezővel szemben fennálló jótállási és/vagy kellékszavatossági jogokat a Vármegyei Önkormányzat a Települési Önkormányzatra engedményezi, vagy már a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzíti, hogy a fent megnevezett jogok gyakorlására a Települési Önkormányzat jogosult az építési kivitelezővel szemben.

IV. Megállapodás megszűnése, módosítása

12. Jelen megállapodást bármelyik fél kizárólag akkor mondhatja fel, ha jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére neki fel nem róható, vagy érdekkörén kívüli okból beállott körülmény folytán nem képes.
13. Jelen megállapodás megszűnik, ha a beruházás megvalósítása a Feleknek nem felróható jogi vagy műszaki természetű okból nem lehetséges.
14. Felek a megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.
15. A megállapodás a Felek aláírása napján lép hatályba.

V. Egyéb rendelkezések

16. Települési Önkormányzat köteles együttműködni abban, hogy a Vármegyei Önkormányzat a beruházás elvégzését gyorsan és hatékonyan elvégezhesse.
17. Felek kifejezetten vállalják, hogy jelen Megállapodás rendelkezéseinek teljesítéséhez szükséges valamennyi jogcselekményt, illetve nyilatkozatot megteszik, amennyiben az nem sérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
18. Felek vállalják, hogy amennyiben a jelen Megállapodásban rögzített cél elérése kapcsán olyan új körülmények lépnek fel, melyek a célok valamelyikének megvalósulását megnehezítik vagy ellehetetlenítik, vagy olyan mértékben befolyásolják, hogy az a Felek közös fellépését teszi szükségessé, úgy Felek haladéktalanul egyeztetést kezdeményeznek egymással a felmerült problémák kiküszöbölése érdekében.
19. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári jog általános szabályai, valamint az önkormányzati vagyona vonatkozó jogszabályok irányadók.
20. Jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 4 eredeti példányban készült, amelyből a Felek 2-2 eredeti példányt kapnak.
21. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2024. október

Nagymaros, 2024. október


Szabó István
Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke
Pest Vármegye Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző
Pest Vármegye Önkormányzata


Petrovics László
polgármester
Nagymaros Város Önkormányzata



Pénzügyi ellenjegyző
Nagymaros Város Önkormányzata



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Név: **Pest Vármegye Önkormányzata**
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Statisztikai számjel: 15731319-8411-321-01
Adószám: 15731319-1-41
Törzskönyvi azonosító szám: 731311
Képviseli: **Szabó István – Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke**
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): 164681501
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: **MÉLYÉPBAU-2006 Kft.**
Székhelye: 5137 Jászkisér, Silye Sámuel utca 2.
Adószáma: 13701653-2-16
Pénzforgalmi számlaszáma: 11745004-20117816-00000000
Cégjegyzékszám: 16-09-008796
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A28975
Képviseli: **Barna Roland ügyvezető**
mint **Vállalkozó kivitelező(k)** (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Járdaépítések Pest Vármegyében 5. rész*” tárgyú építési beruházás tárgyában (az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napja: 2024. július 9.) A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) nyertese a Vállalkozó lett.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a jelen szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.

A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- felek által aláírt Vállalkozási Szerződés,
- a közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik (adott esetben),
- a kiküldött eljárást megindító felhívás, és esetleges módosításai
- ajánlatkérési dokumentáció I. kötet (Útmutató), II. kötet (Szerződéstervezet), és a Műszaki leírás, dokumentáció, és esetleges módosításai,
- Vállalkozó ajánlata,
- felelősségbiztosítás.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a „*Járdaépítések Pest Vármegyében 5. rész*” tárgyú komplett kivitelezés munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező Megrendelő által biztosított műszaki

dokumentáció és a Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően.

2. Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

3. A Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2) bekezdés]:

részszempont	megajánlás
1. A teljesítésbe bevonni tervezett MV-KÉ felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)	0
2. Többletjótállás vállalása (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24
3. Nettó ajánlati ár (HUF)	36.265.979

4. A jelen szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan.

II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE

II.1. A vállalkozói díj

1. A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (nettó vállalkozói díj) illeti meg:

36.265.979,- Ft (azaz harminchatmillió-kétszázhatvanötezer-kilencszázhetvenkilenc forint)

2. A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység, továbbá a Megrendelő nem felel meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltételnek, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően az "egyenes ÁFA" szabályai szerint történik, az ÁFÁ-t a Vállalkozó fizeti meg.

3. Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

4. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével:

Megrendelő az ellenszolgáltatást saját költségvetési forrásból biztosítja, utófinanszírozás keretében.

5. A vállalkozói díj kifizetése az utófinanszírozás szabályai szerint történik.

6. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, átanulmányozta és saját maga is átszámolta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel során;

- b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a projekt terjedelmével;
- c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat befolyásolhatta;
- d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás korrigendumait) tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni;
- e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa készítendő „műszaki dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és kötelezettségét;
- f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír.

7. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó a műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, hogy valamely tétel az árazott költségvetésből kimaradt.

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban megajánlott vállalkozói díjat a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok – így különösen az eljárást megindító felhívás, kiegészítő tájékoztatás(ok), a műszaki dokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás – és azok esetleges módosításai, valamint a kivitelezés helyszínének és az elvégzendő munka műszaki tartalmának teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó egyúttal a vállalkozói díj meghatározása során figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, közvetlen költséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hiánymentes megvalósításhoz szükséges.

A vállalkozói díj ennek megfelelően tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan felmerülő minden közvetlen és közvetett díjat, költséget (ideértve az esetlegesen a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, bérletet, illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét amennyiben azok szükségessé válnak, a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és egyeztetések költségét, díját, a hibajavítás(ok) költségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, a takarítás, az építési törmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költséget, vagyoni védelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” megvalósításának teljes díját.

9. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek, különösen a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

10. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:
Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7);
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (alvállalkozó igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont
2011. évi CXCV. törvény
368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Vállalkozó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján - nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

II.2. Előleg

1. A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés nettó összege 15 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

2. Az előleg igénylése esetén a Vállalkozó az igényelt előlegről előlegbekérőt, majd előlegszámlát állít ki. A Megrendelő az előleg teljes összegét legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

3. Az előleget a végszámlában szereplő százalékos levonás útján kell visszafizetni. Felmondás esetén, vagy ha a szerződés vis maior miatt szűnik meg, akkor az előleg teljes hátralevő része azonnal esedékessé válik és az aktuális számlából kell levonni.

II.3. Számlázás

1. A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

1. **részszámla:** 50 %-os készültkéi foknál nyújtható be a vállalkozási díj 50 %-ának megfelelő összegről,

2. **részszámla (végszámla):** 100%-os készültkéi foknál nyújtható be a vállalkozási díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegről.

2. A részszámlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr javaslatára Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke igazolja. A Műszaki ellenőr a Munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson. A részszámlák összegét – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján – a

Megrendelő által teljesítés igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

3. A vég számla kifizetőségét a műszaki ellenőr javaslatára Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke igazolja. A vég számla kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesítésigazolás kiadása.

4. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek:

- a készültségi fokot igazoló számla részletező;
- E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón;
- Teljesítésigazolás;
- Műszaki átadás-átvételi eljárás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- Műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a jótállási jegyek.

5. A kifizetések az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:

a) az előleg a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, míg alvállalkozó Vállalkozó általi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint.

6. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve.

II.4. A pótmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszámolása

1. Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltak az irányadók.

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

III.1. A teljesítés helye

1. Az építési munkaterület címe: Nagymaros, Deák Ferenc utca.

2. Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett teleknek nem tulajdonosa, ugyanakkor rendelkezik a tulajdonos vagy a vagyongekezelő írásos hozzájárulásával a tervezett munkák elvégzéséhez.

3. A munkaterület átadása.

3.1. A Megrendelő a munkaterületet legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül adja át Vállalkozónak, amelyet a Vállalkozó ezen időtartamon belül köteles átvenni.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:

- közútkezelői munkakezdési hozzájárulás megléte, valamint az ideiglenes forgalomkorlátozási hozzájárulás beszerzése, továbbá egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte,

- a TU (Technológiai utasítás) és az MMT (Mintavételi és minősítési terv) műszaki ellenőr által jóváhagyott megléte.

5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről, és annak őrzéséről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani.

6. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületről és környékéről fotódokumentációt készíteni, melyet Megrendelőnek és műszaki ellenőrnek kell átadnia a munkaterület átvételét követő 15 napon belül.

III.2. A teljesítés időtartama

1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a munkaterület átadásától számított 150 napon belül (kőtbérterhes véghatáridő) köteles teljesíteni.

2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A rész- és végteljesítés igazolásának folyamata:

- a) Vállalkozó bejelenti az adott készültségi fok elérését legkésőbb a készültségi fok elérését megelőző 10 napon belül.
- b) A műszaki ellenőr ellenőrzi, majd igazolja a Megrendelő felé a készültségi fok elérését (műszaki ellenőr igazolása a készültségi fokról részteljesítés esetén, a végteljesítésnél átadás-átvételi jegyzőkönyv) és a Vállalkozó rendelkezésre bocsátja a jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat (különösen II.3.4. pont, III.7.4. pont)
- c) A b.) pont szerinti dokumentumok alapján Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást Vállalkozó részére.
- d) Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó kiállítja a számlát a II.3. alcím rendelkezései szerint.

III.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. A Megrendelő jogosult az elvégzett munkákat és a folyamatban lévő munkavégzést ellenőrizni, úgy hogy ezzel a Vállalkozó munkavégzését nem akadályozza. Megrendelő az ellenőrzést a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr útján gyakorolja.

2. A Megrendelő köteles a teljesítés igazolással igazoltan teljesített munka ellenértékét határidőben kifizetni.

3. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja. A kivitelezési terveket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.

4. A vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentiekben túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban jogosult, illetőleg köteles:

- a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában személyesen, vagy a Megrendelő műszaki ellenőre (Mérnök) által részt venni, szükség esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni;
- b) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, hogy ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét a Vállalkozó viselni köteles;
- c) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;
- d) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a Vállalkozó írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők megtartására való tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A Vállalkozónak az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy sürgős jellegét külön jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartását veszélyeztető Megrendelői adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén Vállalkozó a jogszabályok alapján, ennek hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amit Megrendelő később nem vitathat.

III.4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

1. A Vállalkozó jogosult és köteles

- 1. a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, villamosipari termékek, berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, a beépítés előtt számlával, vagy szállítólevéllel, vagy – a saját költségére beszerzett - minőségtanúsító okirattal (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,
- 2. a munkaterületet, valamint a kivitelezés során esetlegesen igénybe vett közterületet – pl. járda, úttest – folyamatosan tisztán tartani, és a kivitelezés során keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz – elszállítani vagy elszállíttatni, és a szabályszerűen történő hulladék elszállítást tanúsító bizonylatokat a kivitelezés helyszínén tartani, és azokat a műszaki ellenőrnek – kérésére – ellenőrzésére átadni,
- 3. a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és - egyben lehetősége szerint - saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében,
- 4. minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelenteni a Megrendelőnek, és együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában,
- 5. biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását és betartatását,
- 6. Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani,
- 7. a hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhesse a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;
- 8. intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok képviselői részt vehessenek;

9. a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

2. A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles a kivitelezés helyszínén és egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőket bevonni a teljesítésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. A felelős műszaki vezetők megkívánt szakmagyakorlási jogosultsága:

Vállalkozó felelős műszaki vezetői:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-KÉ felelős műszaki vezető:
Nagy Lajos MV-KÉ 13-50053.

3. A Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban illetve az ajánlatában (beárazott költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagokat, szerelvényeket stb. köteles alkalmazni, azzal, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében Megrendelő és Vállalkozó egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét az érvényes jogszabályi előírások és műszaki előírások szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban, a műszaki átadás-átvételkor átadja Megrendelőnek. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

4. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, vagy munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

6. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul.

Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. h) pontja alapján – a kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: a Vállalkozó.

8. A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ára figyelemmel a jelen szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedő teljes körű: 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény limitű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítással rendelkezik, és ennek igazolásául átadja Megrendelőnek a felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumokat.

A felelősségbiztosítás meglétének igazolása a munkaterület átadásának feltétele. Az ezzel kapcsolatos bárminemű késedelem a Vállalkozó kockázatát képezi, amely a teljesítési határidőt nem szakítja meg, illetve nem hosszabbítja meg.

tájékoztatni kell. Az építés ideje alatt a biztonságos forgalmat biztosítani kell, kiemelten a gyalogosokat érintően.

17. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a saját, az alvállalkozói és a beszállítói tulajdonában, vagy használatában lévő járművek és járműszerelvények mindenkor rendelkezzenek a szükséges útvonalengedélyekkel. Az útvonalengedélyek jogszabályi előírásoknak megfelelő módon történő megkérése a Vállalkozó felelőssége.

18. A Vállalkozó gondoskodik a jegyzőkönyvvel átvett terület és a kapcsolódó közút állagának megóvásáról és amennyiben abban kárt tesz, köteles kijavítani, helyreállítani. A sikeres műszaki átadás-átvétel egyik feltétele a munkaterület és a felvonulási terület – a kivitelezéssel nem érintett részeinek – eredeti állapotának helyreállítása, illetve a közútban esetlegesen okozott károk eredeti állapotának helyreállítása.

19. A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkozó biztonságtechnikai és egészségügyi, továbbá a munkavédelemmel kapcsolatos tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi jogszabályok, szabványok és más kötelező hatósági előírások és engedélyek megtartása és megőrzése, továbbá a humán és tárgyi környezetre gyakorolt zavaró hatások kiküszöbölése a kivitelezés során a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről.

20. A kivitelezés során kikerülő anyagokat, illetve törmelékeket, hulladékot a Vállalkozónak a helyszínről folyamatosan el kell szállítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről gondoskodnia kell.

III.5. Építési napló

1. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben:

Megrendelő képviselője		Vállalkozó képviselője	
Név:	Garbacz Ádám	Név:	Nagy Lajos
	<i>műszaki ellenőr</i>		<i>felelős műszaki vezető</i>
Cím:	2143 Kistarcsa, Völgy u. 44/F fsz. 10.	Cím:	2100 Gödöllő, Pf.: 345
Telefon:	---	Telefon:	---
Fax:	---	Fax:	---
Mobil:	+36 202515138	Mobil:	+36 309526285
E-mail:	aagtervkft@gmail.com	E-mail:	iroda.nalami@gmail.com

III.6. Készre jelentés

1. A Vállalkozó az általa szerződés szerűen elvégzett munkát a műszaki átadás-átvétel megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban köteles készre jelenteni. A teljesítés akkor szerződés szerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdni, ha a Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napján a Megrendelőnek átadja a beépített anyagok, termékek

A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg nem fedez. Vállalkozó az utolsó esedékes biztosítási díjrészlet befizetésének igazolását is köteles Megrendelő részre átadni, amellyel igazolja a biztosítási szerződés fennállását. Vállalkozó a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítását köteles jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt fenntartani. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre is. Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése, a biztosítási kötvény valamint az utolsó biztosítási díjrészlet befizetésének igazolása a jelen Vállalkozási Szerződés mellékletét képezik.

9. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt.-nek megfelelően jogosult, különös tekintettel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra.

10. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt tulajdonságú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.

11. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő utakat a kiírítás során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el.

13. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti esetben az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen táblát köteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

14. Vállalkozó köteles együttműködni (pl. műszaki adatok szolgáltatása) a projekt irányításába, lebonyolításába bevont közreműködő szervezetekkel (közbeszerzési szakértő, pénzügyi vezető, projekt menedzser, Magyar Államkincstár, nyilvánosság biztosítását szervező cég, tervező stb.).

15. A Vállalkozónak a munkák előrehaladásától függően részt kell vennie a műszaki ellenőr részvételével alkalmanként megszervezésre kerülő kooperációkon, ahol érdemi tájékoztatást ad a beruházás menetéről. A kooperáció időpontjáról a műszaki ellenőr a kooperáció megrendezése előtt legkésőbb 48 órával értesíti a Vállalkozót.

16. Forgalmkorlátozáshoz, forgalomtereléshez, közterület bontásához, helyreállításához és foglalásához, fakivágáshoz és pótláshoz szükséges munkakezdés előtti egyeztetések, azok végrehajtása; engedélyek beszerzése, fakivágás és pótlás, gyepesítés a Vállalkozó feladata, azok költségeivel együtt. A forgalmkorlátozásról, útlezárásról az érintetteket 8 nappal korábban

megfelelőségi igazolásait, valamint a Megrendelő által megkövetelt jótállások meglétét igazoló gyártói jótállási jegyeket.

A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget.

III.7. Műszaki átadás-átvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

2. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.

3. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzi.

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 3 papír formátumú példányban és 1 példány digitális adathordozón (CD, DVD vagy pen drive):

- megvalósulási dokumentáció (.dwg és .pdf formátumban egyaránt),
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
- beépített anyagok építési műszaki engedélyei, tanúsítványai, igazolásai, gyártói jótállási jegyek, teljesítménynyilatkozatok,
- mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek (adott esetben),
- a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges egyéb dokumentumok.

Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő.

5. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket jegyzőkönyvben rögzíti. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és minőségével.

6. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen szerződészegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve figyelemmel a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási jog gyakorlására.

7. A sikeres átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót.

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a beruházás megvalósításával létrehozott vagyont aktivált könyv szerinti értéken, térítésmentesen a beruházással érintett települési önkormányzat tulajdonába és kezelésébe adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény 108.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve (5) bekezdése alapján, a 13. § (1) bekezdés 2. pont szerinti közfeladat ellátása céljából, ha ahhoz települési önkormányzat képviselőtestülete határozatban hozzájárul.

III.8. Teljesítés

A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi szerződéses kötelezettségének eleget tett, és az általa elvégzett munkák műszaki átadás-átvétele sikeresen hiba és hiánymentesen lezárult. A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben írtakra figyelemmel lesz a készre jelentés időpontjának megállapítása során, azt úgy teszi meg, hogy a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődhessen.

IV. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) meghiúsulási kötbér.
2. Vállalkozót a véghatáridőnek, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj 15 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
3. Ha a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.
4. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért **60 hónap**, azaz **hatvan hónap** jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet) a jótállás vagy a kötelező alkalmasság időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak.
5. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 8 munkanapon belül megkezdi, és a Megrendelő által megállapított határidőre befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul megkezdi. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt határidőben nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.
6. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre pedig újból kezdődik.

7. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

8. Megrendelő a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejárnak kell tekinteni.

9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott jótállási és kellékszavatossági jogokat a Megrendelő a beruházással érintett települési önkormányzatra engedményezheti, vagy hozzájárulhat, hogy a fent megnevezett jogok gyakorlására a Megrendelő nevében a települési önkormányzat jogosult a Vállalkozóval szemben. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a települési önkormányzat felé jelen szerződésben meghatározott módon, teljes körűen köteles teljesíteni.

V. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.

2. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŪNTETÉSE

VI.1. A szerződés felmondása a Kbt. 143. §-a alapján

Megrendelő – a Kbt. 143. § (3) bek. alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

VI.2. A szerződés azonnali hatályú felmondása

1. A jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen

szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően, különösen:

1. a Vállalkozó alapos indok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a teljesítést;
2. a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére az előírt határidőn belül nem javítja ki.

2. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

3. A Megrendelő 30 napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén a 31. naptól kezdődően jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási- vagy végrehajtási eljárást elrendelő határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az e-építési naplóban, illetve írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.

A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelő részéről		Vállalkozó részéről	
Név:	Polák Attila	Név:	Barna Roland
Beosztás:	területfejlesztési referens	Beosztás:	ügyvezető
Telefon:	+36 12336815	Telefon:	---
Fax:	---	Fax:	---
Mobil:	+36 704994380	Mobil:	+36 303492211
E-mail:	polaka@pestmegye.hu	E-mail:	melyepbau2006kft@gmail.com

VIII. VEGYES RENDELEKZÉSEK

VIII.1. Hatályba lépés

Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelő a tervezettől lényegesen nem eltérő műszaki tartalomra vonatkozó tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulást és az e-közmű nyilatkozatot megszerezte és azt Vállalkozónak átadja.

A feltételes vállalkozási szerződés nem lép hatályba amennyiben a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás vagy az e-közmű nyilatkozat nemleges tartalommal születik meg, vagy a tervezett műszaki tartalomtól lényegesen eltérő előírást tartalmaz.

Amennyiben a hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 150 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

VIII.2. A szerződés módosítása

A szerződő felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.

VIII.3. Beszámítás

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egycsémű és lejárt követelését számíthatja be.

VIII.4. Vis maior

Vis maior esemény bekövetkeztéről, vagy megszűnéséről a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik Vállalkozó hatáskörén, elháríthatatlan, a szerződés hatályba lépése után áll elő és megakadályozza az ésszerű teljesítést. Ilyen esemény különösen a tűzvész, árvíz, egyéb szélsőséges időjárási anomália, járvány, szélsőséges biztonsági intézkedések, általános sztrájk. A Vállalkozó csak az előző feltételek együttes fennállása esetén hivatkozhat vis maiorra.

VIII.5. Felhasználási jog

Megrendelő a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

VIII.6. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

VIII.7. Jogviták rendezése

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő értelmezésére és esetleges módosítására, összhangban a Kbt. 141. §-ával.

A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot.

Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, sem eseti, sem állandó választott bíróságot. Amennyiben az egyezés nem jön létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyoni jogi ügyeik tekintetében kikötik – a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg Törvényszék illetékességét.

VIII.8. Aláírás

Jelen szerződés a mellékletek nélkül 16 oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (három) eredeti példányban – melyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 2 (kettő) eredeti példányt kap – jóváhagyólag írták alá.

Kelt, Budapest, 2024. szeptember 18.



Szabó István
Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke
Pest Vármegye Önkormányzata
Megrendelő

MÉLYÉPBAU-2006 Kft.
5137 Jászkecskő, Selye Sámuel u. 2.
Közf. szám: 43791553-2-16
..... 53791553-2-16

Barna Roland
ügyvezető
MÉLYÉPBAU-2006 Kft.
Vállalkozó

Szalkainé Pribula Ágnes
pénzügyi ellenjegyző

2024. SZEPT. 18.


ALVÁLLALKOZÓK BEJELENTÉSE

Alulírott **Barna Roland**, mint a **MÉLYÉPBAU-2006 Kft.** (5137 Jászkisér, Silye Sámuel utca 2.) cégjegyzésre jogosult képviselője bejelentem, hogy a „*Járdaépítések Pest Vármegyében 5. rész*” tárgyában megkötött Vállalkozási Szerződés teljesítésében az alább felsorolt vállalkozások fognak alvállalkozóként közreműködni.

Alvállalkozó neve, székhelye, adószáma, képviselő neve, telefonszáma, általa végzendő tevékenység	Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya	Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke
Cégnév: Hero Bau Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1152 Budapest, Rákóczi utca 20. Adószám: 14290888-2-42 Telefonszám: +36 20 915 1156 Képviselő neve: Pataki József, ügyvezető Mélyépítési munkálatok	35 %	12 693 093HUF

Nyilatkozom, hogy a felsorolt alvállalkozók nem állnak a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Jászkisér, 2024. szeptember 18.


MÉLYÉPBAU-2006 Kft.
5137 Jászkisér, Silye Sámuel u. 2.
Adószám: 13701883-2-16
Tároló: 53-20/3-48-2211
Barna Roland
ügyvezető
MÉLYÉPBAU-2006 Kft.

Helyi humán fejlesztések

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1—2024-00075 azonosítószámon Nagymaros 99 846 386 Ft összegű támogatást nyert Helyi humán fejlesztések címmel.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósulhat meg a pályázati anyag szerint Nagymaros Város Önkormányzatának vezetésével a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Nagymarosi Óvodáért Alapítvány partnerségében.


A projekt valójában egy programsorozatot takar az esélyegyenlőség jegyében, 2 év időintervallumban. A programok így a Helyi esélyegyenlőségi programon (HEP) keresztül kerültek kidolgozásra, mely biztosítja az abban vállalt és kötelező feladatok, programok jelen elnyert pályázaton keresztül történő megvalósítását is.

Áthúzódó feladatok:

- Tekintettel a pályázatírás során kidolgozott programtervben szereplő szerteágazó feladatokra, valamint a pályázati anyag, illetve az ahhoz kapcsolódó elszámolás bonyolultságára javasolt/szükséges egy projektmenedzsmenti megállapodás megkötése. Tekintettel arra, hogy a Támogatói értesítő 2024. szeptember 12-i dátummal érkezett az Önkormányzathoz, az idő rövidségére tekintettel a jelenlegi vezetés nem kezdte meg az ezzel kapcsolatos beszerzési eljárás (árajánlatok kérése) megindítását.
- 2024. szeptember 20-án adatkérés érkezett az irányító hatóságtól annak érdekében, hogy a Támogatói szerződéshez szükséges minden melléklet rendelkezésre álljon annak megkötésekor. Az adatkérés határideje szeptember 30. napjában lett megjelölve. Tekintettel arra, hogy e határidő betartásával az adatszolgáltatás során benyújtandó nyilatkozatokat, egyéb iratokat (azaz a mellékleteket) a leköszönő, míg magát a Támogatói szerződést a leendő polgármester írta volna alá, azonnal módosítást kellett volna kezdeményezni a mellékletek javítása érdekében, kérésre további egy hét (**2024. október 4-i határidő**) áll az Önkormányzat rendelkezésére a szükséges iratok beküldésére.

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel a Papp Noémi kolléganő (a projekt adminisztrátora) irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Noémi HEP (P:\Ildi\Helyi humán fejlesztések_700)

Melléklet: Támogatói értesítő, programterv, határidő hosszabbítás - adatkérés TSZ-kötési folyamathoz (e-mail)



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagymaros

Fő tér 5

2626

Iktatószám: IKT-2024-322-11-

00000080/0000007

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Vármegyei Igazgatóság

Budapest, 2024. szeptember 12.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Helyi humán fejlesztések

c. felhívására
benyújtott, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét
a(z) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság vezetője

99 846 386 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

"Támogatási

feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2., „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12., „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.
3. A Felhívás 2.3. pontja alapján általános elvárás a munkacsoportok megtartása, ezen üléseket a Programnaplár és a Tevékenység ütemtervben szerepeltetni szükséges. Eszerint a már megtartott munkacsoport ülést a Programnaplárba és a Tevékenységi Ütemtervbe felvezetni szükséges, valamint a szerződéskötést követően legalább 2 ülés az első mérőidőkhöz, majd fél évente legalább 1 ülés beütemezése és megtartása szükségeltetik.
4. A Felhívás 2.4. pontja értelmében Témaszpecifikus elvárás, hogy a kedvezményezett vezető tisztségviselői, illetve alkalmazottként foglalkoztatott munkatársai (Legalább 2 fő vezető tisztségviselő és legalább 2 fő alkalmazott létszámban, azaz 4 fő) esélyegyenlőségi képzésen vegyenek részt minimum 6 óra terjedelemben. Eszerint a képzést 4 főnek az előbbieken előírt módon elvégezni szükségeltetik.
5. Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett 2024. december 31. napjáig nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.
6. A szerződéskötéskor igazolni szükséges, hogy a projekt munkacsoport megtárgyalta és közösen elfogadnia a Megalapozó dokumentumot."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a(z) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.


Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közzétételéig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei
Igazgatóság



dr.Bencze Ildikó

Feladó: dr.Bencze Ildikó <bencze.ildiko@nagymaros.hu>
Küldve: hétfő 2024. szeptember 23 14:50
Címzett: 'annamaria.mikolka@nfk.gov.hu'
Másolatot kap: 'Heinczinger Balázs'; 'petrovicspm@gmail.com'; 'opmm.kft@gmail.com';
'papp.noemi@nagymaros.hu'
Tárgy: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 sz. projekt - határidő hosszabbítási kérelem
Mellékletek: egységes Tsz sablon.docx; Összeférhetetlenségi nyilatkozat_kedvezményezett.docx

Kedves Annamária!

Iménti telefonos megbeszélésünkre hivatkozva írásban is megerősítem az alábbiakat:

Nagymaros városnak 2024. október 1. napjától új polgármestere lesz. Így az alábbi, szeptember 30-ig kért dokumentumokat még a jelenlegi polgármester írja alá, míg a Támogatási Szerződés – melynek a kért dokumentumok a mellékletét képezik - már az új polgármesteri ciklus ideje alatt kerülne megkötésre.

Megbeszélésünk szerint, annak elkerülése érdekében, hogy a szerződéskötéskor módosítani kelljen annak mellékleteit, az adatszolgáltatást az október 1-jét követő héten tennék meg. A polgármester aláírási címpéldányát utólag csatoljuk a pályázati anyagokhoz.

Köszönöm konstruktív, segítő együttműködését, és a határidő meghosszabbítását.

Üdvözlettel:

dr. Bencze Ildikó
stratégiai referens



Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +36308306836
Email: bencze.ildiko@nagymaros.hu

From: Mikolka Annamária <annamaria.mikolka@nfk.gov.hu>
Sent: Friday, September 20, 2024 11:57 AM
To: perszeusz@t-online.hu
Cc: polgarmester@nagymaros.hu
Subject: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 sz. projekt értesítése támogatói döntésről és a Tsz-kötési folyamatról
Importance: High

Tisztelt Kedvezményezett,

Tisztelt Kapcsolattartó!

Mint ahogy arról már az EPTK felületéről értesülhettek, fenti azonosító számú projektjük támogatásban részesült, amelyhez ezúton is gratulálunk!

A támogatási szerződés (továbbiakban: TSz) megkötésére a következő időszakban kerül sor, mellyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat jelen e-mailünk tartalmazza, ezért kérjük, hogy azt figyelmesen olvassák át.

A fenti azonosító számú projekt menedzsere a Támogató részéről:

név: *Mikolka Annamária*

e-mail: annamaria.mikolka@nfk.gov.hu

telefon: +36 (1) 896-6974

mobil: +36 (30) 382-0116

A támogatás esetleges egyedi feltételeit az EPTK-ról letölthető támogató levél tartalmazza. Kérjük, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat e-mailen küldjék meg a fenti elérhetőségre előzetes ellenőrzés és jóváhagyás céljából.

A TSz-t a lehető legrövidebb idő alatt kívánjuk megkötni, melyhez szoros együttműködésüket kérjük! A TSz kötése az EPTK-EUPR rendszerben rögzített adatokon alapul, az adatok – a TSz egyeztetését, a TSz-kötési feltételek teljesítését követően – automatikusan kerülnek legenerálására és kerülnek bele a TSz törzsszövegébe, valamint a TSz mellékleteinek döntő részébe.

Az egyedi feltételek alapján az EUPR-EPTK rendszeren keresztül ún. adategyeztetési folyamatot kell indítanunk, ami pár napon belül megtörténik. Az adategyeztetés során megjelölésre kerülnek az adatlap releváns, módosítandó részei (pl. költségcsökkentés esetén a költségvetési tábla), és ehhez tartozóan módosítási iránymutatást is adunk. Ezen kívül Önöknek is lehetőségük lesz kezdeményezni az adatokban történt esetleges változások átvezetését, illetve aktualizálását (pl. kapcsolattartók módosítása, bővítése; a projekt kezdetének és befejezésének, továbbá a mérföldkövek dátumainak aktualizálása – természetesen a Felhívásban rögzített előírások figyelembe vételével, és a megfelelő indok megadásával). Ez a lehetőség csak az adategyeztetési folyamat első körében lehetséges, tehát kérjük, hogy erre fokozottan ügyeljenek! Az adategyeztetés folyamán a projekt műszaki-szakmai tartalma nem változhat, kivéve, ha a támogatói döntés erre vonatkozóan kifejezett feltételt írt elő.

Az adategyeztetés megkezdése előtt a kedvezményezettnek az EPTK felületen a Támogatási Szerződés adattartalmára vonatkozó nyilatkozatot kell megtennie. A nyilatkozat véglegesítését követően a „Szerződés tervezet módosításának elvégzése” menüpont aktívra válik és a kedvezményezettnek lehetősége nyílik a támogató, valamint az általa indokoltan tartott tartalommodosításokat elvégezni. A további technikai részletek megismeréséhez az EPTK Súlyó menüjében talál segítséget.

A TSz mellékletei a következők lesznek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A mellékletek döntő része (1-11. melléklet) automatikusan generálódik, egy részét (12. melléklet) viszont Önöknek kell elkészíteni, kinyomtatni, cégszerűen aláírni és végül az EPTK felületén csatolni. A mellékletek egy része (6., 7., 11.) vegyes tartalmú, ez azt jelenti, hogy automatikusan generálódik a melléklet fő oldala, de az abban foglaltakhoz tartozó iratokat mögé kell csatolni. Kérjük, hogy ezeket a mellékleteket előzetes egyeztetés céljából – akár még aláírás nélkül - először a projektmenedzserünk fentebb megadott e-mail címére küldjék meg és csak ezután küldjék be EPTK-n a megadott határidőn belül. Azok hiánypótlására ugyanis csak 1 alkalommal lesz lehetőség, ezért célszerű azokat addigra hibátlan formában előállítani.

A kitöltendő TSz-mellékletekről további tudnivalókat, iránymutatást a lentebbiekben adunk:

3. melléklet:

Az 1. és záró mérőföldkőhöz tartozó dokumentumok körét a Felhívás 5.1 pontja tartalmazza. Amennyiben a támogatási kérelem során ezek nem kerültek maradéktalanul beállításra, úgy ezek pótlása szükséges az adategyeztetés folyamán.

6. melléklet:

Alapesetben a kapott támogatás ellenében biztosíték nyújtási kötelezettség áll fenn a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékeként.

Nem köteles biztosítékot nyújtani ezen konstrukciónál többek között

- a költségvetési szerv,
- az egyházi jogi személy,
- a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati társulás,
- bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot vagy - ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg - a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot,
- a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság,
- a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság.

A biztosíték alól mentesülő esetek teljes körét, a feltételeit és a biztosítékra vonatkozó részletes szabályozást a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 147. § (1) bekezdése, valamint az Általános Útmutató a Felhívásokhoz 6. Biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató című pontja tartalmazza, amelyeket kérjük figyelmesen tekintsenek át.

A biztosítékot az első kifizetési igényléssel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási összeg kifizetése – az előleget is ideértve – csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosíték rendelkezésre áll.

7. melléklet:

Amennyiben konzorciumi formában valósul meg a projekt, úgy a TSz-megkötésére az újabb, az erre rendszeresített, aláírt konzorciumi megállapodást kell csatolni. Ennek mintája a <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz#kapcsolodo-dokumentumok> linken elérhető. A Konzorciumi útmutató ezen link alatt érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz#palyazati-felhivasok>

8. melléklet:

A közbeszerzési tervet minden esetben kérjük felülvizsgálni, figyelembe véve az egybeszámítási szabályokat is. Az esetlegesen hiányzó tervadatokat kérjük pótolni. A későbbiekben a közbeszerzés ellenőrzése az itt feltüntetett adatokkal lesz összekötve!

9. melléklet:

Felhívjuk szíves figyelmüket a <https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kommunikacio-es-lathatosag/szechenyi-terv-plusz> oldalról elérhető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (KTK), valamint az Arculati kézikönyv előírásaira, továbbá a Sablonok alatt megtalálható mintákra. Kérjük, hogy tanulmányozzák át figyelmesen a pontos elvárások megismeréséhez.

11. melléklet:

Kérjük, hogy csatolják a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ill. ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját, összhangban a Felhívás 12.2. pontjában foglaltakkal.

Nem kell becsatolni ezen aláírásmintát/címpéldányt az alábbi esetekben:

- költségvetési szerv,
- helyi önkormányzat,
- kisebbségi önkormányzat,
- egyházi jogi személy,
- felsőoktatási intézmény,
- közalapítvány,
- az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság esetén.

Amennyiben a támogatási szerződés aláírása a kedvezményezett nevében való delegált jog alapján történik, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumot is szükséges csatolni valamennyi kedvezményezett esetén.

12. melléklet:

E melléklet részeként az alábbi iratok, dokumentumok benyújtását kérjük:

- Amennyiben releváns, az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat az ÁÚF 8.5. pontja alapján (Általános Útmutató a Felhívásokhoz, elérhető: <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz#kapcsolodo-dokumentumok>)

- Összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie a Kedvezményezett (és releváns esetben a konzorciumi tag) hivatalos képviselőjének

A TSz-kötés kapcsán az alábbiakról is tájékoztatni kívánjuk:

A. ÉKM építetói szerepkörrel kapcsolatos információk

Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 3. § (1) alapján a törvény hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel, valamint a 4. §-ban foglalt kivételekkel – kiterjed a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő állami építési beruházásokra, és b) az a) pont szerinti állami építési beruházás előkészítésében és megvalósításában résztvevőkre.

A törvény 16. § (1) bekezdése alapján az állami építési beruházás építetőjét – annak beleegyezésével – a miniszter a 15. § (1) bekezdése szerinti projektalapító dokumentumhoz csatolt nyilatkozatában jelöli ki. Ha a miniszter építetőt nem jelölt ki, akkor az építető – e törvény rendelkezése hiányában – a minisztérium [ÉKM].

A törvény 16. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat – állami építési beruházásra vonatkozó, önkormányzat mint kedvezményezett részére kiállított támogatói okirat vagy az önkormányzattal kötött támogatási szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül megtett – írásbeli megkeresésére a minisztérium [ÉKM] a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy az adott állami építési beruházás építetőjeként el kíván-e járni.

Ha a minisztérium [ÉKM] nemleges nyilatkozatot tesz vagy határidőben nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a minisztérium [ÉKM] építtetőként nem kíván eljárni, az önkormányzat építtetőként történő eljárása ellen pedig nem emel kifogást.

Amennyiben a minisztérium [ÉKM] a fent megjelölt határidőben nem nyilatkozik, úgy azt a tényt, hogy az önkormányzat, mint kedvezményezett az írásbeli megkeresését a minisztérium [ÉKM] részére elektronikus úton benyújtotta, ezt igazoló képernyőképpel vagy egyéb hiteles érdeklő módon igazolnia kell a Támogató/közreműködő szervezet részére. Továbbá igazolnia kell azt is, ha a 15 napos határidőn belül a minisztériumtól [ÉKM] nem kapott választ. Ehhez az ÉKM támogatási bejelentő rendszeréből letöltött képernyőképet és visszaigazoló e-maillal kell csatolnia és azt a kedvezményezettek cégszerű aláírásával kell ellátnia. A cégszerű aláírással a képviselőre jogosult azt igazolja, hogy a dokumentum tartalma a valóságnak megfelel.

Kérjük, a fentiek értelmében Kedvezményezett a támogatási szerződéskötés során szíveskedjen igazolni, hogy írásban megkereste a minisztériumot [ÉKM], továbbá kérjük a minisztérium [ÉKM] nemleges nyilatkozatának csatolását vagy annak igazolását, hogy határidőben nem nyilatkozott.

Az ÉKM-et az alábbi felületen lehet megkeresni: <https://bejelento.beruhazas.gov.hu/>

A bejelentő felületen a támogatási szerződés számaként a projekt regisztrációs számát kérjük szerepeltetni.

Kérjük, szíveskedjen a Támogatási szerződéskötés kapcsán a fentiekről gondoskodni, és annak eredményéről Főosztályunkat tájékoztatni.

B. *Projektmenedzsmenttel kapcsolatos információk*

Felhívjuk szíves figyelmét a Felhívás 5.1. pontjában foglaltakra, mely szerint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2. pontjában leírtaknak:

„3.8.2.1. Közsféra szervezet kedvezményezettek – ide nem értve az egyházi jogi személyt – az Útmutató I. fejezet 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal láthatják el akként, hogy ugyanazon természetes személlyel – a projektek számától függetlenül – csak egy jogviszony létesíthető. E pont alkalmazásában kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő is. Ha a projekt előkészítési

– ide nem értve a pályázatírást – és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenység a felhívás alapján százalékban meghatározott átalánnyal számolandó el, jelen pontnak való megfelelést a támogatást igénylő a felhívás rendelkezéseinek megfelelően nyilatkozattal igazolja.”

További részletszabályokat az Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2.2. - 3.8.2.9. pontjai tartalmazzák.

A fenti rendelkezés be nem tartása esetén szabálytalansági eljárás lefolytatására kerülhet sor.

Amennyiben szükséges, az adategyeztetés folyamán szíveskedjen a kapcsolattartó személyt a fentiek figyelembevételével módosítani.

C. Likviditási tervvel és előleggel kapcsolatos információk

Jelen levelünkben a likviditási tervről is tájékoztatjuk röviden. A likviditási terv sablonja innen érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz#palyazati-felhivasok>, melyet a táblázatban található részletes leírás alapján szükséges kitölteni. A likviditási terv a TSz-nek nem része, tehát most nem kell felcsatolni az EPTK-ba!

A Támogató által elfogadott likviditási terv megléte a támogatási előleg folyósításának előfeltétele [Rendelet 252. § (1)]. Az adott naptári évben kifizetett (igényelhető) támogatási előleg összege nem haladhatja meg a (jövőre várható) likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át. [Rendelet 252. § (2)]. Annak érdekében, hogy a támogatási előleg a TSz-kötést követően mielőbb folyósításra kerülhessen, kérjük, szíveskedjenek a kitöltött likviditási tervet a TSz adategyeztetéssel egyidejűleg e-mailben részünkre a fenti címre megküldeni.

A TSz-kötést követően a támogatási előlegigénylés rögzítése az EPTK-rendszeren keresztül azonnal megtörténhet, melynek folyósíthatóságát a már előzetesen elfogadott likviditási terv nagyban felgyorsítja. Előleg az utófinanszírozású tevékenységekre vehető igénybe kivéve a tartalék sor összegét. A fejlesztéspolitikai célok teljesíthetősége érdekében javasoljuk a támogatási előleg igénybevételét és valamennyi költségSORRA az utófinanszírozási mód választását.

Felhívjuk rá azonban a figyelmüket, hogy amennyiben a megítélt támogatás összege eléri az 50 millió forintot, a 251. § (1) bekezdése alapján költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztisztviselő, közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett esetén a 100%-os támogatási előleg csak abban az esetben nyújtható, ha a

kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik. Ezért azt kérjük, hogy ennek igénybevételéhez támogatási igényhez használt bankszámlaként kincstári számlaszámot adjanak meg az érintett adatlapon - szükség esetén egy ennek megfelelő bankszámlaszám igénylése után.

Végül tájékoztatjuk, hogy a TSz aláírására oly módon kerül sor, hogy az adategyeztetés lezárultát követően a legenerálásra kerülő TSz-t Önöknek kell kinyomtatni és a felcsatolásra kerülő TSz-melléletekkel kiegészíteni, azt két példányban (konzorcium esetén értelemszerűen a példányszámot a konzorciumi tagok számával arányosan lehet növelni) előkészíteni, majd az Önök részéről aláírt példányok mindegyikét a Támogató részére – lehetőség szerint személyes benyújtással – eljuttatni. A Támogató a TSz-t másodikként írja alá, majd ezt követően egy példányt (konzorcium esetében több példányt) a kedvezményezett részére postai úton (vagy személyes átadással) visszajuttat.

Összefoglalva a teendők:

1. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldése e-mailben.
2. Adategyeztetés az EUPR-EPTK rendszerben az ott megadott határidőre.
3. A 6-7. és 11-12. sz. TSz-melléletek és a likviditási terv összeállítása és megküldése előzetes ellenőrzésre a projektmenedzserünk e-mail címére **legkésőbb 2024.09.30-ig**.
4. Előzőek Támogató általi ellenőrzését követően a TSz-melléleteket a Kedvezményezett felcsatolja az EPTK-ba.
5. Támogató a TSz-csomagot összeállítja (legenerálja), ezt követően a TSz-t a Kedvezményezett kinyomtatja, összeállítja, aláírja és a Támogató részére eljuttatja.
6. A Támogató a TSz-t aláírja, hatályba lépteti, a kedvezményezetti példányt visszajuttatja.
7. A Kedvezményezett az EPTK-n – az elfogadott likviditási tervben szereplő 2024. évi támogatási összeg max. 150%-os mértékéig – támogatási előlegigényt nyújt be és ehhez az előzetesen egyeztetett, aláírt likviditási tervet benyújtja.
8. A támogatási előleg-igénylés elbírálását követően a Támogató az előleget folyósítja.

A TSz-kötéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő további kérdéseikkel közvetlenül a fentebb megadott projektmenedzserünkhöz fordulhatnak, elsősorban e-mail útján.


A támogatási szerződés megkötéséhez és a projekt megvalósításához sok sikert kívánunk!

Üdvözléssel:

Magyar Márton

főosztályvezető

megbízásából:



H-1139 Budapest, Váci út 81-83.
+36 1 896 6974 | +36 30 382 0116
annamaria.mikolka@ktm.gov.hu
www.palyazat.gov.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Felső iskola energetika

A Területfejlesztési Operatív Program részeként meghirdetett TOP_PLUSZ-2.1.2-21-PT1-2022-00026 számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című támogatás keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató és az Önkormányzat között támogatási szerződés jött létre 2022. 04.14. napján.

A közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került kivitelező a Rit-Rock Kft. lett, akivel az önkormányzat 2024. június 13. napján vállalkozási (kivitelezési) szerződést kötött. A szerződéses feltételeknek megfelelően a kivitelezés zajlik, a 80%-os készültséghez kapcsolódó számla az Önkormányzathoz beérkezett, annak a kifizetése megtörtént.


Áthúzódó feladatok:


- A Támogatási szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének napja 2024. december 31. A műszaki ellenőr, Murányi Zoltán tájékoztatása szerint már csak apróbb kivitelezési munkák vannak hátra, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás zajlik, így a projekt határidőben megvalósul. Ezen túl egyéb projektfeladatok elvégzése szükséges még, melyet projekt menedzseri szerződéses keretek között Barina-Szivi Orsolya lát el.
- A projektmenedzser tájékoztatása szerint a külön költség soron lévő tartalékkeret, 6 900 000 Ft még lehívás alatt van, melynek beérkezése legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig várható.

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel Papp Noémi kolléganő, a projekt adminisztrátora irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Noémi\TOP PLUSZ Iskola energetika (P:\Ildi\Felsőiskola energiahatékonyság)

Projektmenedzser: Barina-Szivi Orsolya, tel.: 06704106624

Melléklet: Támogatási szerződés, Kivitelezési szerződés, Kincstári számlakivonat





11/592-1/2022

Iktatószám:
Kedvezményezett neve: NAGYMAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Nagymaros - Felső iskola energiatárolásának korszerűsítése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026

Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Központ

Aláírási jogosult képviselői:
Miszlai József, igazgató
Berta Márton, Irodavezető
Kardosné Oltoházi Erika, osztályvezető
Dancs László, osztályvezető

Postacím: Budapest, Pf.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 731113
Adószám/adóazonosító jel: 15731113-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00003420-02020010
Aláírási jogosult képviselője: Heinczinger Balázs

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alufrott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026 azonosító számon regisztrált, 2022.01.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kölik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026 azonosító számú, Nagymaros - Felső iskola energiatartóképesítési korszerűsítése című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.06.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2025.02.28.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége 138 627 060 Ft, azaz százharmincyolcmillió-hatszázhuszonhétézer-hatvan forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 138 627 060 Ft, azaz százharmincyolcmillió-hatszázhuszonhétézer-hatvan forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és Intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 138 627 060 Ft, azaz százharmincyolcmillió-hatszázhuszonhétézer-hatvan forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 138 627 060 Ft, azaz százharmincyolcmillió-hatszázhuszonhétézer-hatvan forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piacra összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

138 627 060 Ft, azaz százharmincyolcmillió-hatszázhuszonhétézer-hatvan Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövel, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékkadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítékknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Támogatási feltétel:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemel közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. Támogatási feltétel
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

1. mérföldközig teljesítendő feltétel:

1. A műszaki ellenőri tevékenység kezdő időpontja nincs összhangban a kivitelezés tervezett kezdetének dátumával a projekt megvalósítás ütemtervében. Kérjük, az első mérföldkö teljesítéséig az ellentmondást javítani szíveskedjenek.
2. Az Energetikai Melléklet 01_ Energetikai adatok munkalapján, az Iskolaépület és a 2. számú épület vonatkozásában az alábbi felvezetett energiaszámítások adatai eltérnek a HET-ben, valamint a vonatkozó energetikai tanúsítványokban szereplő értékektől: (1) az Iskolaépület esetében HET-ben felüntetett AV Földület-lérfogat arány, továbbá az E_{pmax} - összesített energetikai jellemző megengedett értéke, a tervezett állapot esetében pedig a vásárolt villamos energia-felhasználás értéke; (2) a 2. számú épület esetében a HET-ben felüntetett q: számított fajlagos hőveszteség tényező, továbbá az E_{pmax} - összesített energetikai jellemző megengedett értéke, a köztes és a tervezett állapot esetében a földgáz felhasználás értéke. Kérjük, hogy fentiek vonatkozásában az Energetikai Mellékletben szereplő értékeket, a HET és a vonatkozó tanúsítványokban foglalt adatok alapján pontosítani szíveskedjenek.
3. Tekintettel arra, hogy a megvalósításra tervezett projektek a Pest Megyei Területfejlesztési Program 4 beavatkozásához történő illeszkedésének indoklása a Projekt törvényben nem került bemutatásra, annak pótlását cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával elvégezzék szíveskedjenek.

"

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartó jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az Irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adalapon és mindezek mellékletében feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóiinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő közléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezéseit az irányadóak.

8.6. A Kedvezményezett képviselőiben aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy lársági dokumentum/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerinti jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testület szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánthat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikal értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadattlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Magyar Államkincstár Központ



Kardosné Ottóhá Erika
osztályvezető



Dancs László
osztályvezető

Kelt Nagy....., 2022 év 04..... hónap 07 napján.

Kelt 30....., 2022 év 04..... hónap 14 napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt Indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszíne
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől a Nagymaros Város Önkormányzata, székhelye: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., adószáma: 157311113-2-13, PIR szám: 731113, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 11742094-15394033, képviseli: Heinczinger Balázs polgármester, mint Megrendelő

másrészről a

Rit-Rock Építésszervező és Szolgáltató Kft.

székhelye: 1204 Budapest, Előd utca 116.

képviselő: Horváth Róbert ügyvezető

képviselő elérhetősége: +36 309336884, E mail: ritrockkft@gmail.com

cégjegyzékszám: 01 09 174875

adószám: 24393559-2-43

számlavezető pénzüintézet neve: MBH Bank Nyrt.

penzforgalmi számla száma: 10103850-33355100-01003002, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttes említésük során: Felek vagy Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Preambulum

- 1.1. Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján nemzeti nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. A lefolytatott eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás szerint. Az eljárás száma: EK000228662024
- 1.2. A jelen szerződés 1.1 pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:
A Területfejlesztési Operatív Program részeként meghirdetett TOP plusz – 2.1.1-21-PT1-2022-00026 számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című támogatás keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató és a Megrendelő között 4/592-1/2022 számon támogatási szerződés jött lére 2022. 04.14. napján.
- 1.3. Megrendelő a Felső iskola energiahatékonysági korszerűsítése munkáinak megrendelésére, a kivitelező kiválasztására írt ki közbeszerzési eljárást.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.
- 1.4. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a terveket/műszaki leírásokat, az eljárást megindító felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét (különösen a költségvetést), továbbá minden egyéb rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a beruházás megvalósíthatósága szempontjából megfelelőnek találta, és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelelően tette. Teljesítés során ezen előírások betartása Vállalkozó kötelessége. A később felmerülő tervezési hibákért a Vállalkozó csak akkor felel, ha azokat a szokásos gondossággal elvégzett tervvizsgálat során fel kellett volna ismernie.
- 1.5. A jelen közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá tartozik.

A fentiek előrebocsátása mellett:



2. A szerződés tárgya

2.4. A szerződés tárgya: az 1.2. pontban hivatkozott, építőipari kivitelezési munkák elvégzése adott esetben a hozzá tartozó egyéb építményekkel és létesítményekkel együtt. (továbbiakban létesítmény)

Munkavégzés helye: 2626 Nagymaros, Fehérhegy u. 2. 629 HRSZ

2.5. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési munkát az átvett tervdokumentáció és kapcsolódó dokumentációk szerint megvalósítja.

2.6. A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve a kapcsolódó egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a vállalkozói díjat nem növelik *(átalányár)*.

2.7. Vállalkozó a munkaterületet megismerte, az(oka)t a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal a közbeszerzési eljárás során és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőnek való megküldését követően ismételt tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

2.8. Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkát oszthatatlannak tekintik.

3. A vállalkozói díj

3.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozói díja egyösszegű megállapodásos vállalási áron *(átalányár)*:

nettó 101.354.187,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 128.719.817,- Ft

3.2. Megrendelő 5 % tartalékkeretet nem biztosít, mely összeget a fenti átalány ár tartalmazza.

3.3. Az ÁFA megfizetése szempontjából a Megrendelő közli, hogy tárgyi beruházás a kivitelezés, nem építési engedély köteles tevékenység.

3.4. Közös ajánlattétel esetén: Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 5 napon belül átadja a Megrendelő részére a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást (azaz mely feladatokat kötelesek külön-külön és melyeket együttesen elvégezni), így különösen a közös ajánlattevők tagjainak egyes feladatait és a vállalkozói díjból való részesedésük %-os mértékét. A munkavégzés megkezdése (munkaterület átadása) ezen feltétel teljesülését követően kezdhető meg.

3.5. FEDEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 100 %-ban támogatási forrásból valósul meg.

3.6. Vállalkozó jogosult - *amennyiben igényelt előleget* - egy előlegszámla, négy részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:

a) Megrendelő a teljes nettó ellenérték (azaz a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított) teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegére előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján. Az előleg bekérő dokumentum az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be, Az előlegszámla vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés időpontja a kifizetés napja, és ezen időpontot kell az előlegszámlán is

feltüntetni.

Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését a Megrendelő nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.

- b) Megrendelő négy részszámla benyújtását teszi lehetővé 15 %-os 40%-os 60 %-os és 80 %-os készültségi fok elérését követően.
- c) a végszámlát (100 % készültség, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a 100 % készültség, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a teljes vállalkozói díj részszámlák összegével csökkentett összegében jogosult benyújtani.

A kifizetett előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

Teljesítés százalékos értéke alatt ajánlatkérő a Vállalkozó által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Ha a vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezd meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott rész/végszámla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Irányadó a Kbt. 27/A. §.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 3

22/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:

- a) 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
- b) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- c) 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- d) 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- e) 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.).

3.7. Felek rögzítik, hogy teljesítésigazolás nélkül nem tekinthető teljesítettnek a Vállalkozói teljesítés. A tárgyi szerződés szerint a teljesítés ellenőrzése az elvégzett munka átvételének feltétele. Ebből következően a teljesítésigazolás kiállításának napja a számlán teljesítési időpontként rögzítendő dátum (ezen naptól számítandó a 8 napos számla kiállítási kötelezettség). A Vállalkozó „fizikai” teljesítését - jelen szerződésben rögzített teljesítési határidők adminisztratív összevezethetősége érdekében - a számlán külön soron rögzíteni kell.

3.8. A vállalkozási díj teljes körű, az tartalmaz minden járulékos költséget. A vállalkozási díj magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan:

- a vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag ellenértékét (anyagárat);
- a munkabért és járulékait;
külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási díjakat az ezekben bekövetkező esetleges árváltozásokkal együtt;
- a forint (HUF) esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit;
- vámkötségeket, illetékeket és egyéb hasonló költséget;
- a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási és ezek elbontási, elszállítási költségeit;
- a kivitelezéshez szükséges mindennemű közüzemi díjat, valamint az azok méréséhez szükséges eszközök (al-mérők) telepítésének költségét;
- a bontásból, építésből származó hulladék, törmelék szállítási és elhelyezési díját;
- a meteorológiai hatásokkal szembeni védekezés költségeit (kivéve vis maior esetek);
- a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit;
- a vállalkozó által használt munkaterület folyamatos őrzésének őrzési költségét;
- a vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit;
- a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget;
- a kivitelezéssel összefüggő szervezési, organizációs tevékenység ellenértékét, és a vállalkozó kivitelezésében megvalósuló tevékenység és a rendelkezésre álló organizációs terület elvárható, ésszerű összehangolását a kapcsolódó Vállalkozókkal, illetve tevékenységekkel.

A fentiekon túlmenően a vállalkozási díj magába foglalja továbbá különösen, de nem kizárólagosan az alábbi díjakat és költségeket:

- a szállítási, deponálási és lerakóhelyi, közterület bérleti;
- valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási;
- különleges körülmények, akadályoztatás miatti;
- szabadalmi és licencia;
- jóállási, szavatossági;
- helyszíni adottságok éskörülmények miatti;
- a kivitelezéshez esetlegesen szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;
- a bruttó fedezet (így, mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítésvezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség);
- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek;
- a keletkező (veszélyes) hulladékokat megsemmisítő helyre elszállítása és megsemmisítése;
- adott esetben szükséges közműszolgáltató szakfelügyeletének díja;
- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek;
- az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja.

3.9. A költségelőirányzatban szereplő, azonban a beruházás során ténylegesen nem realizálódó költségelemek/tételek nem érvényesíthetők.

3.10. A végzámla a szerződésben rögzített összes beruházási területre kiterjedő munkák szerződés

szerinti elvégzése után nyújtható be, Megrendelő által aláírt lezárt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított, a szerződés teljesítését igazoló jegyzőkönyv eredeti aláírási példányának csatolásával.

- 3.11. Tekintettel arra, hogy felek általánnydíjban állapodtak meg, a kikötött vállalkozói díjon felül kizárólag a pótmunka ellenértéke számolható el [Ptk. 6:244. § (2) bekezdés], figyelemmel a Kbt. hatályos eljárásjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés során pótmunkák végzésének szükségessége merül fel, erről a vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 3.12. A Vállalkozó számláiban fel kell tüntetni a pályázat azonosító számát: TOP_Plusz – 2.1.1-21-PT1-2022-00026.

4. A munkaterület rendelkezésre bocsátása

- 4.1. A megrendelő a 2.1. pontban megjelölt beruházási területet jelen szerződés hatályba lépésétől számítva 15 munkanapon belül köteles átadni (figyelemmel a 3.1. pont szerinti kötelezettségre közös ajánlattétel esetén).
- 4.2. Ha közterület igénybevételére van szükség, ehhez az engedélyt a vállalkozó köteles beszerezni. A közterület használatának díját a vállalkozó viseli.
- 4.3. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a vállalkozó kötelessége.

5. Teljesítési határidő

- 5.1. A szerződés időtartama: A teljesítés kezdő időpontja a munkaterület átadás-átvétel napja. A szerződés 2024.12.31-ig tart, mely időpont magában foglalja a teljesítést követő átadás-átvételi eljárás időtartamát a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint.
- 5.2. Jelen szerződés a szerző felek általi aláírással jön létre és lép hatályba.
- 5.3. ELŐTELJESÍTÉS: Megrendelő az előteljesítéshez hozzájárulását adja.
- 5.4. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL: A Vállalkozó készre jelentése alapján műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az átadás-átvételi eljárások szakaszosan, az elkészült kiviteli szakaszok (utcák, járda, vízelvezetés) ütemében is végezhető.
- 5.5. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapján határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződés 5.1. pontjában előírt teljesítési határidőn belül, befejeződik.

Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 nap. Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Az ilyen hibák kijavítását az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott naptól számított 30 naptári napon belül el kell végeznie a Vállalkozónak.

Amennyiben Vállalkozó a Létesítményt a szerződés 5.1. pontjában megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Megrendelő részére, minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott napi késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama - amennyiben az eljárás a Létesítmény átvételével zárul - nem számít bele a késedelem időtartamába.

- 5.6. A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel megkezdése előtt sikeresen be kell fejeznie az Átvételt megelőző üzempróbákat (amennyiben a szerződés tárgya szerint kötelező). A műszaki átadás-átvétel eredményes lezárásának feltétele a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók

Megrendelő részére történő hiánytalan átadása.

- 5.7. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítési napja az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának a napja. A műszaki átadás-átvételi eljárást a teljesítési határidőt követő 30 napon belül be kell fejezni. Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén a teljesítést késedelmi kötbér nem terheli akkor sem, ha a műszaki átadás-átvétel befejezésének a napja a szerződés szerinti teljesítés napjánál későbbi időpontra esik.
- 5.8. A sikeres átadás-átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 6.1. A Vállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, kötelező szabványok, műszaki normatívák betartásával kifogástalan műszaki/funkcionális és esztétikai minőségben köteles elvégezni. Vállalkozó kötelessége az ÉME-ek, Műszaki Irányelvek, Technológiai Utasítások, Műszaki Feltételek, Alkalmazási Útmutatók előírásainak betartása. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy kizárólag a fent rögzített minőségű kivitelezés minősül teljesítésnek, és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj ezen minőségben elvégzett munkára vonatkozik.
- 6.2. A Vállalkozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkálatokat - *függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik* - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetészerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.
- 6.3. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karban és tisztán tartja, a munkaterületet rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. A vállalkozó által tett környezetvédelmi vállalás: munkaterületen a vállalkozó illetve az alvállalkozók által termelt hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása.

A Vállalkozó környezetvédelmi és vállalásai:

5.1) Vállalja-e az építési-bontási hulladék és építőipari csomagolóanyag elkülönített gyűjtése (igen/nem)	igen
5.2) Vállalja-e a kommunális hulladék minden más hulladéktól elkülönített, szelektív gyűjtése (igen/nem)	igen

A Környezetvédelmi vállalások esetén azok igazolása az építési naplóban történik. A vállalkozó köteles benaplózni.

- 6.4. A munkaterület őrzéséről, tűz- és vagyonvédelméről a munkaterület átvételét követően, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig, a Vállalkozó gondoskodik.
- 6.5. Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 26. § szerinti érvényes - káreseményenkénti 5 Millió Ft-os, a szerződés teljes időtartamára pedig 20 Millió Ft-os értékhatárra kötött kivitelezői (építési-szerelési) - felelősségbiztosítással rendelkezni. Köteles a biztosítási kötvényt, vagy a biztosító társaság kötelező ajánlatát, ezen időpontban a Megrendelőnek bemutatni.
- 6.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.
- 6.7. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.

- 6.8. Vállalkozó köteles saját költségén a használatbavételi engedélyezés során a hatóságok részéről, vagy a KSz ellenőrzés során előírt munkák elvégzésére. Amíg ezen munkák nincsenek elvégezve, addig késedelmi kamat igényel Vállalkozó nem élhet.
- 6.9. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint járjon el.
- 6.10. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, meg kell felelnie:
- Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar Szabványokban előírt feltételekkel, továbbá a Megrendelő utasításaival és a szerződés műszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie.
 - A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
 - A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, a szükséges (*szakhatósági*) engedélyek megléte.
- 6.11. A létesítménybe csak olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket a Megrendelő jóváhagyott és egyébként az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre vonatkozó előírások szerinti minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során kizárólag új anyagokat használhat fel.
- 6.12. A bontásból származó - *működőképes, egyéb helyen beépíthető* - anyagokat, berendezéseket elszállítani csak a Megrendelő, vagy annak megbízottja írásos hozzájárulásával lehet.

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 7.1. Megrendelő a szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkaterületet ad át a Vállalkozónak a szerződésben meghatározott ütemezés szerint.
- 7.2. Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az építési naplóban vagy más írásos formában nyilatkozni. Amennyiben a Vállalkozó által hozzá intézett kérdés a kivitelezés műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatás, annak elfogadására Megrendelő csak a támogatás felett rendelkezésre jogosult (Támogató) Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával jogosult.
- 7.3. Megrendelő jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafázisok minőségellenőrzését független külső szervezetnél megrendelni, amennyiben azok minősége vélhetően nem éri el a vonatkozó szabványokban és előírásokban megkövetelt minőségszintet, és abban a Megrendelő és Vállalkozó véleményeltérésen vannak. A vizsgálatot a Megrendelő és a Vállalkozó közösen végezteti el, annak költsége azt a felet terheli, akinek az állítása a bizonyítás során nem nyer igazolást. Amennyiben a szakvélemény a Megrendelői álláspontot támasztja alá, úgy Vállalkozó az anyag vagy szerkezet bontásáról, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni.
- 7.4. Megrendelő jogosult az elkészült munkákat visszabontatni, kicseréltetni és a Vállalkozóval újra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerződés szerinti műszaki tartalommal készült el.
- 7.5. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
- 7.6. A megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőr(ök) jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
- 7.7. A Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére, ha a Vállalkozó:



- a) nem tesz eleget bármely biztosíték adására, a Biztosításra vonatkozó kötelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozó értesítésnek,
 - b) munkaterület átadásától számított 10 napon belül a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget Szerződés szerinti kötelezettségeinek,
 - c) a késedelmi kötbér mértéke eléri a szerződés szerinti maximális mértéket, vagy
 - d) bármely módon megszegi az alvállalkozók bevonására, az alvállalkozókkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vagy az alvállalkozók irányában az ellenszolgáltatás kifizetésére irányadó szabályokat,
 - e) felszámolás-, végelszámolás indul ellene, vagy bármilyen határozat születik, illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike.
- 7.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) a Vállalkozó gazdasági társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 7.9. A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és Műszaki ellenőr által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre. A Megrendelő azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja Megrendelő egyéb jogait. Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia az Építési területet, valamint át kell adnia a Műszaki ellenőr részére a Vállalkozó dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. Megrendelő ezen dokumentumokat jogosult közvetlenül igényelni Vállalkozó által bevont harmadik személyektől.
- 7.10. Miután a Megrendelő részéről indított felmondás hatályba lépett, a Megrendelő
- a) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége és bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér és bármely más a Megrendelőt terhelő költség meghatározásra nem került, és/vagy
 - b) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtérítésére és a Létesítmény befejezése során keletkezett többletkiadások megtérítésére levonva a Vállalkozó részére járó összegeket. Bármely ilyen veszteség, kár és többletköltség visszaszerzését követően Megrendelő köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmaradó összeget.
 - c) jogosult a meghiúsulási kötbért a Vállalkozóval megfizettetni.
- 7.11. Szerzői jogi kérdések: A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson/bármely dokumentáción a megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására is.

8. Alvállalkozók, szakEMBEREK

8.1. Vállalkozó teljesítése során a Kbt. 138-140 § rendelkezéseinek alkalmazása mellett köteles eljárni. Vállalkozó a jelen szerződésbe foglaltan - a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján - kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

8.2. Vállalkozó az alábbi szakembereket köteles a teljesítésbe bevonni, a kapcsolódó közbeszerzési eljárás értékelési szempontra tett megajánlásaira is tekintettel:

Felelős műszaki vezető (MV-É):

neve: Csorba György

Jogosultsági száma és jele: MV-É 01-55797

Elérhetősége (tel. e-mail): +36209256225, csorbagyorgy.bp@gmail.com

NÚJ szám: 970338208

M.2.1. alkalmassági feltétel szerint a teljesítésbe bevont személyi állomány, a felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata: 51 hónap

Felelős műszaki vezető (MV-ÉV):

neve: Márczé László

Jogosultsági száma és jele: MV-ÉV 01-3954 01-61143

Elérhetősége (tel. e-mail): +36706101834

M.2.2. alkalmassági feltétel szerint a teljesítésbe bevont személyi állomány, a felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata: 78 hónap

Vállalkozó köteles a szakember személyében bekövetkezett változásokat igazolhatóan közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.

A Vállalkozó jelen szerződéssel érintett eljárást megindító felhívás szerinti bemutatott szakember(ek) vonatkozásában, amennyiben ezen személy akadályoztatása esetén nem a megajánlással azonos felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember kerül bevonásra a teljesítésbe, az a Vállalkozó általi súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a szerződést biztosító mellékkötelezettség (meghíúsulási kötbér) érvényesítését, és a szerződés rendkívüli felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.

8.3. Alvállalkozók és egyéb közreműködők szolgáltatásainak igénybevétele a kapcsolódó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és a Kbt. hatályos rendelkezései alapján lehetséges. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők munkavégzésének összehangolása a vállalkozó feladata (adott esetben).

8.4. A Vállalkozó az általa kiválasztott alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha azt saját maga követte volna el.

8.5. A Vállalkozó teljesítésében alvállalkozóként csak olyan cégbíróságon bejegyzett cég vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó vehető igénybe, aki nem tartozik a vonatkozó előzmény közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

8.6. Vállalkozó - a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján - kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.



Vállalkozó által jelen szerződés aláírásakor a teljesítésébe alvállalkozót nem kíván bevonni

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt tájékoztatja Megrendelőt a fenti alvállalkozó jelen bejelentésben közölt adatainak a változásairól.

9. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

- 9.1. A megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére, ezt a jogát azonban csak a munkavégzés ideje alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés során olyan munkarészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a vállalkozó köteles a megrendelőt értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a megrendelőnek legalább 2 munkanappal korábban kell jelentenie, hogy az épületrész, szerkezeti elem vagy tartozék elkészülése mikor várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendelő az ellenőrzést - *felhívás ellenére* - az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltséget megfizeti.

- 9.2. A megrendelő a vállalkozót az anyagfelhasználás és a létrehozandó építmény kialakításának kérdésében, valamint a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét vagy minőségét érinti. Amennyiben a megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a vállalkozó köteles igazolhatóan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a megrendelőt terhelik.
- 9.3. A megrendelő az ellenőrzéssel műszaki ellenőrt bíz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy adatai:

Neve: Murányi Zoltán

Címe, elérhetősége (tel. e-mail): epkorbt@gmail.com, tel: +36 20 493-9728

Kamarai száma: 13-52163

Megrendelő köteles a műszaki ellenőr személyében bekövetkezett változásokat igazolhatóan közölni és akadályoztatás esetén helyettesítéséről gondoskodni.

- 9.4. A felek sürgős közleményeiket távbeszélőn, faxon vagy e-mail által közlik egymással. A távbeszélőn adott értesítést írásban is meg kell ismételniük.
- 9.5. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót. A Megrendelő műszaki ellenőre, illetve a Vállalkozó elektronikus építési naplóba bejegyzésre jogosult személye(i) a másik félnek szóló - *műszaki jellegű* - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni.
- 9.6. A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét érinti. A jelen pontban írt tájékoztatást azonban mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni.

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, szavatosság

- 10.1. Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése, illetve a neki felróható meghiúsulás esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:

- a teljesítési határidő (*fizikai teljesítési határidő*) kapcsolatos késedelem esetén a vállalkozói díja 1,0 %-a/ késedelemmel érintett nap, de maximum a nettó vállalkozási díj 20 %-a; 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő (*saját döntése alapján*) jogosult a szerződéstől elállni és a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (*a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető*).
Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés pótmunka, illetőleg egyéb, a megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el.
 - amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme a 15. napot meghaladja, illetőleg, ha a szerződés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghíúsul, Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghíúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-a. Megrendelő a rendkívüli felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a jelen szerződésben külön nevesített esetekben is.
- 10.2. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó köteles a meghíúsulási kötbéren túlmenően a Megrendelő igazolt - *kötbérrel nem fedezett* - kárainak megtérítésére is.
- 10.3. Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (*a továbbiakban: Ptk.*) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.
- 10.4. Megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének megfelelő számlát bocsát ki Vállalkozó felé. Megrendelő jogosult ezen kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni Vállalkozó felé (*beszámítás*).
- 10.5. A megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a vállalkozó nem tudja a kivitelezést - *határidőben és/vagy rendeltetésszerű használatra alkalmas módon* - befejezni. Ezen esetben megrendelő a meghíúsulási kötbérre jogosult.
- 10.6. Jótállás: Vállalkozó a vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokban, rendeletekben és Magyar Szabványban előírt teljes körű jótállást és szavatosságot vállal a vállalkozási szerződés keretében az általa elvégzett valamennyi munkára és beépített anyagra a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva. Jótállás minimum 36 hónap időtartama kiegészül AT által megajánlott többlet jótállás 24 hónap időtartamával.
- A Vállalkozó egységes és teljes körű (*minden beruházási elemre kiterjedő*) jótállási kötelezettsége a lezárt Átadás-átvételi igazolás (*teljesítés igazolás*) kibocsátásának napjától (*a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától*) számított 36 hónap. A Vállalkozó egységes és teljes körű (*minden beruházási elemre kiterjedő*) szavatossági kötelezettsége a lezárt Átadás-átvételi igazolás (*teljesítés igazolás*) kibocsátásának napjától (*a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától*) számított minimum 10 év; gépészeti berendezésekre 5 év. Ezen túlmenően, amennyiben valamely beépített anyagra, vagy eszközre (pld.: napelemtábla, napelemes rendszer aktív elemei) a gyártó a 36 hónapot, mely kiegészül az Vállalkozó által vállalt többletjótállás időtartamával hosszabb időtartamú jótállást vállal, akkor AT köteles ezt a

hosszabb idejű gyértói jótállást vállalnia.

- 10.1. Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.

11. Szerződés módosítása, felmondása

- 11.1. Felek a jelen szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével mellett módosíthatják, figyelemmel az 5.1. pontban foglaltakra is. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe tett megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bejegyzés.
- 11.2. Amennyiben jogszabály a jelen szerződés módosítását előzetes jóváhagyáshoz köti, felek az előírt eljárásrendet betartani kötelesek.
- 11.3. Felek, mint az állami támogatások útján megvalósuló beruházások gazdasági szereplői előzetesen megállapodnak abban, amennyiben a támogatást nyújtó szervezet a kapcsolódó támogatási szerződésben a tárgyi beruházás teljesítése tekintetében külön feltételt határoz meg, úgy azt felek a jelen szerződés teljesítése során kötelezően alkalmazzák, szükség esetén a jelen szerződést ezen feltételeknek megfelelően módosítják/kiegészítik.
- 11.4. A jelen szerződés a Felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.
- 11.5. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12. Átadás-átvétel

- 12.1. A munka befejezéséről a vállalkozó előzetesen *(legkésőbb a teljesítési határidő lejártát megelőzően 7 nappal)* értesíti a megrendelőt *(készre jelentés)*. A készre jelentés alapján a megrendelő műszaki ellenőre - *három munkanappal korábban közölt meghívóval* - kitézi az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját figyelemmel a teljesítési határidő napjára.
- 12.2. Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a megrendelő által megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a megrendelő nyilatkozik arról, hogy
- a beruházást átveszi-e, továbbá, ha a beruházást átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli;
 - a beruházás átvételét megtagadja-e, továbbá, ha a beruházás átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé.
- 12.3. A megrendelő csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a költségvetés és/vagy műszaki leírás és/vagy tervdokumentáció tartalmaz, vagy – *e nélkül is* - azt, amely miatt a beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.
- 12.4. A megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevésbé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely a beruházás rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.
- 12.5. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására.
- 12.6. Amennyiben az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítési határidő előtt kerül sor, a vállalkozó

késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányokat nem pótolja és/vagy hibákat ki nem javítja.

- 12.7. A megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban *(majd azt követően ismételten 12. hónapban a garanciális időszak végéig ismétlődően, továbbá a garanciális időszak utolsó hónapjában)* utófelülvizsgálatra határidőt tűz ki. Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására a vállalkozó, ellenkező megállapodás hiányában, 30 napon belül köteles. Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a megrendelő a vállalkozót terhelő jótállás körében, a jótállási időn belül követelheti. Vállalkozó a garanciális hibák kijavítására, ellenkező megállapodás hiányában, 30 napon belül köteles.
- 12.8. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni 2 pld. átadási dokumentációt.

13. Jogszabályok alkalmazása

- 13.1. A szerződés teljesítése során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § és a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az irányadóak.
- 13.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés *a)* rendelkezéseivel összhangban, az ajánlattétel során a költségvetésben és/vagy specifikációban meghatározott konkrét termékek *(tartalmi elem)* megváltoztatása a teljesítés során kizárólag az alábbi esetben lehetséges:
- a megajánlott konkrét tartalmi elem igazolható módon - *egyik félnek sem felróható módon* - nem érhető el a teljesítés során és annak beszerzési késedelme a határidőben történő teljesítést veszélyezteti;
 - a felajánlott helyettesítő termék minden paraméterében együttesen megfelel az eredetileg megajánlott termék és a közbeszerzési kiírás feltételeinek *(felek kizárólag műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg)*;
 - az egyenértékűséget Megrendelő bevont szakembere előzetesen igazolja;
 - a változtatás nem eredményezi a szerződés tárgyának alapvető megváltozását *(pl.: funkcióváltás)*;
 - Vállalkozó az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett köteles teljesíteni.

Eljárásrend:

- Vállalkozó termékváltoztatási kérelmet nyújt be *(tartalma: cserélendő és új termék specifikációja az egyenértékűséget alátámasztó igazolások csatolásával; csere szükségszerűségének indoklása és az azt alátámasztó dokumentumok csatolása)*.
 - Megrendelő a kérelmet megvizsgálja, kérdés esetén hiánypótlást indítványoz.
 - Megrendelő általi írásos elfogadást követően *(szerződés módosítás)* eszközölhető a termékváltoztatás.
- 13.3. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezéseit, az idevonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat *(különösen: az*



épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt; továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet), valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.



- 13.4. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Felek az esetleges jogviták vonatkozásában a Megrendelő székhelye szerint bíróságot határozzák meg.

A felek jelen szerződést kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - aláírták.

Nagymaros, 2024. június hó 13. nap

Budapest, 2024. június hó 13. nap


.....
Megrendelő



.....
Vállalkozó


Pénzügyileg ellenjegyezte
Nagymaros, 2024. év június hó..... nap

..... (aláírás)

..... (név)

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, HORVÁTH RÓBEERT (név), mint a RIT-ROCK KFT (cégnév BUDAPEST.1204 ELŐD U.116.(székhely) 24393559-2-43(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzendó]

- a) költségvetési szerv,
- b) köztisztviselő,
- c) helyi önkormányzat,
- d) nemzetiségi önkormányzat,
- e) társulás,
- f) egyházi jogi személy,
- g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/X..... [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat külön- külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik,
- h) külföldi helyhatóság,
- i) külföldi állami szerv,
- j) külföldi helyhatóságiszerv,
- k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azazX..... [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható szervezetnek minősül.

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyekkel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott,X....., mint aX..... (székhely:X.....; adószám:X.....) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

- a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
 - ab) [a megfelelő aláhúzendó],
 - az Európai Unió tagállamában,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
 - olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye és ez az ország:X..... [ország megnevezése], és
 - ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 11. pontja szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
 - ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes

Rit-Rock Kft.
1204 Budapest, Fikú utca 116.
Cg.: 01-06-1-1075
Adószám: 24393559-2-43

személyek a tényleges tulajdonosai:

Srsz.	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban
1.	HORVÁTH RÓBERT	BUDAPEST,1959.11.16.	HUGYECZ PIROSKA	100

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és adóilletősége:

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Szervezet adószáma	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége
1.				

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonosok	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban
1.					
2.					

III. Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Alulírott, (név), mint a (civil szervezet, vízitársulat neve) (székhely) (adószám:) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Sorsz.	Vezető tisztségviselő	Születési hely és idő	Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 %-ot meghaladó részesedéssel:

Sorsz.	Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Szervezet adószáma	Részesedés mértéke %-ban

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

Rit-Rock Kft.
1204 Budapest, Rüd uca 116.
Cg.: 01-09-174875
Adószám: 2463559-2-43

- ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
- cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom
- cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet adóilletősége

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	tényleges tulajdonos születési helye és ideje

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.

Kelt.: Budapest, 2023. június hó 12. napján

Rit-Rock Kft.
1204 Budapest, Erőmű u. 116
Cg.: 01-06-00000000-00000000
Adószám: 23-01-00000000

Számlatörténet

Időszak: 2022.04.01. - 2022.06.30.
Számlasszám: 10023002-00003420-02020010
Számia neve: EU forr.fín. progr.leb.szla- TOP Iskola energetika
Könyvelésre váró tételek megjelenítése: nem

Nyitó egyenleg: 0,00 HUF

Tranzakció azonosítója	Tranzakció típusa	Partner megnevezése	Partner számlaszáma	Összeg	Deviza-nem	Esedékesség dátuma	Érvényesítés dátuma	Tranzakció státusza	Közlemény	Elutasítás oka	További adatok
ADIL-3518	Átutalás ügyfelek számlái között	NFK	10032000-01840043-00000000	131 727 060,00	HUF	2022.05.18.	2022.05.18.	Könyvelt	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026; 1. sz. Azonnali támogatási elleg.		

Kalkulált záró egyenleg: 131 727 060,00 HUF

03/01/2023

-6.900.000,-

= tartalelőret

- leltári alad

10.01.

J



Turisztika

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 számú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés című projektben Nagymaros Város Önkormányzata 400 000 000 Ft összegű támogatásban részesül. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés 2024. 07.19. napján jött létre.

Áthúzódó feladatok:

- *** Ft összegű előleg került kifizetésre az önkormányzat részére *** napon. Az irányító hatóság tájékoztatása szerint amennyiben a kedvezményezett önkormányzat nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, az a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja, azaz visszafizetési kötelezettség lép fel, és a támogatás megvonását eredményezi.
- Fenti 12 hónapos (a feladatokhoz mérten igen szűk) határidőnek megfelelően szükséges még idei évben a projektmenedzsment felállítását, a tervező kiválasztását, a tervezettség megkezdését, valamint a közbeszerzés megindítását.
- Berta Ferenc közbeszerzővel személyes egyeztetés: 2024. október 08. 11:00

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel a polgármesteri referens irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Ildi\Turisztika

Mellékletek: Irányító Hatóság tájékoztatója, Támogatási Szerződés



HEINCZINGER BALÁZS
Polgármester

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2626 Nagymaros
Fő tér 5.

TÁRGY: Tájékoztatás likviditási terv
elfogadásáról

IKTATÓSZÁM: IKT-2022-600-11-
00000669/0000023

ÜGYINTÉZŐ: Simon István / 06-1-
7956281

TISZTELT HEINCZINGER BALÁZS ÚR!

Értesítjük, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében benyújtott, „Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson” című, **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039** azonosító számú támogatási kérelméhez fűződő Támogatási szerződésével kapcsolatos Likviditási terve elfogadásra került.

Az elfogadott Likviditási terv alapján az adott naptári évre feltüntetett kedvezményezett által igénybe venni tervezett támogatási előleg összege **134 457 944 Ft**.

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 255. § (1) bekezdésében lévő előírások szerint a kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Ezen kívül a közsféra szervezet kedvezményezettnek a Korm. rendelet 256. § (1) bekezdésében lévő előírások szerint a támogatási előleg terhére szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó időközi kifizetési kérelmet – figyelemmel a 238. § (2) bekezdésére és a 276. §-ra – október 1-ig elszámolásra be kell nyújtania.

Ha a közsféra szervezet kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét felróható okból nem, vagy nem megfelelően teljesíti, az irányító hatóság a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségét a) a késedelmes napokra jutó projektmenedzsment költség összegével vagy b) – egyszerűsített elszámolás esetén – a 397. § (4a) bekezdése szerint csökkenti.

Budapest, 2024. július 24.


Tisztelettel:



Közigazgatási és Területfejlesztési
Minisztérium

1357 Budapest, Pf. 6

1



FAIR rendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadvány hiteles kiadványnak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2022-600-11-00000669/0000020
Kedvezményezett neve: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Aktív Turisztikai Központ létrehozása
Nagymaroson
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint támogató, (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 19.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Aláírási jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 849278

Adószám: 15849272-2-41

másrésztől NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 731113

Adószám/adóazonosító jel: 15731113-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00003420-02020010

Aláírási jogosult képviselője: Heinczinger Balázs, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1 Helyi és térségi turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosító számon regisztrált, 2022.06.01. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2024.05.24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosító számú, Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámlálható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:

Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglallaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2027.09.01.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2027.10.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF 14.1** pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió forint**.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla forint**.

4.5. A támogatás összege és Intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projeketet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldköveivel, indikátorai

A Kedvezményezett a Projeketet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

7.1. A Kedvezményezett a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

1.) A Támogatást Igénylő az ÁFA elszámolhatóságával kapcsolatos költségcsökkentéssel szemben kifogással élt, amelyet az Irányító Hatóság Jogi és Felülvizsgáló Főosztálya megvizsgált és az ME_TFP_HAT/321/1/2023 iktatási számú döntésében a kifogásnak helyt adott. Az új döntés értelmében a projektet Áfával növelt értéken kell tervezni, mivel a Támogatást Igénylőt ÁFA levonási jog nem illeti meg. Ennek megfelelően a javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás a

Támogatási Kérelemben igényelt, ÁFA-va! növelt összegre módosul.

Támogatási feltételek:

1.) A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2.) A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumaival/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



S. 

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követel el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Heinczinger Balázs
polgármester
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt:
2024. év hónap napján.


Oláh Gábor
helyettes államtitkár
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
Támogató

Kelt: Budapest,
2024. év hónap napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagymaros

Fő tér 5.

2626

Iktatószám: IKT-2022-600-I1-

00000669/0000013

Magyar Államkincstár Központ

Budapest, 2024. május 24.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Magyar Államkincstár Központ vezetője

400 000 000 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

"A Támogatást Igénylő az ÁFA elszámolhatóságával kapcsolatos költségcsökkentéssel szemben kifogással élt, amelyet az Irányító Hatóság Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya megvizsgált és az ME_TFP_HAT/321/1/2023 iktatási számú döntésében a kifogásnak helyt adott. Az új döntés értelmében a projektet Áfával növelt értéken kell tervezni, mivel a Támogatást Igénylőt ÁFA levonási jog nem illeti meg. Ennek megfelelően a javasolt Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás a Támogatási Kérelemben igényelt, ÁFA-val növelt összegre módosul.

Támogatási

feltételek:

- 1.) A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2., „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
- 2.) A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12., „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a(z) Magyar Államkincstár Központ közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületén történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Központ

Vízitúra megállóhely

Az Irányító Hatóság elbírálta a Dunakanyar aktív víziturizmusának fejlesztése című, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008 azonosítójú pályázatot, melyben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével konzorciumban indultunk. Elnyertük a támogatást, amely a támogatási értesítő szerinti 1 100 000 000 Ft összegből ránk vetítve megközelítőleg 30 000 000 Ft-ot jelent. Az elnyert támogatásból a Szövetség két csónaktároló megépítését vállalta Nagymaroson.

Áthúzódó feladatok:

- Tekintettel arra, hogy a konzorciumvezető a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, jelzésük szerint hamarosan felveszik a kapcsolatot minden konzorciumtaggal a projekttel kapcsolatos tájékoztatás és egyeztetések érdekében.

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel a polgármesteri referens irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Ildi\Vízitúra megállóhely

Mellékletek: Konzorciumi együttműködési megállapodás, Támogatói értesítő



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: **A Dumakanyar aktív víziturizmusának fejlesztése**

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

1. Szervezet neve:	Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Postacím:	1138 Budapest, Latorca utca 2.
Székhely:	1138 Budapest, Latorca utca 2.
Azonosító szám (törzsszám/céggjegyzékszám):	Szervezet nyilvántartási száma: 01-07-0000016
Adószám:	18160037-2-41
Aláírással jogosult képviselője:	Szakács Bálint ügyvezető igazgató

2. Szervezet neve:	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Székhely:	1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Azonosító szám (törzsszám/céggjegyzékszám):	Céggjegyzékszám: 01-09-343790
Adószám:	26768496-2-41
Aláírással jogosult képviselője:	Petényi Mirkó György ügyvezető

3. Szervezet neve:	Ipolydamásd Község Önkormányzata
Postacím:	2631 Ipolydamásd Fő utca 85
Székhely:	2631 Ipolydamásd Fő utca 85
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 441805
Adószám:	15441805-1-13
Aláírással jogosult képviselője:	Rományik Ferenc polgármester

4. Szervezet neve:	Duna-Ipoly Sportegyesület
Postacím:	2628 Szob, Széchenyi sétány 578/6. hrsz.
Székhely:	2628 Szob, Széchenyi sétány 578/6. hrsz.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0006557
Adószám:	18521827-1-13
Aláírással jogosult képviselője:	Solti Ferenc elnök

5. Szervezet neve:	Nagymaros Város Önkormányzata
Postacím:	2626 Nagymaros Fő tér 5.
Székhely:	2626 Nagymaros Fő tér 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731113
Adószám:	15731113-2-13
Aláírással jogosult képviselője:	Heinczinger Balázs polgármester

6. Szervezet neve:	Visegrád Város Önkormányzata
Postacím:	2025 Visegrád Fő utca 81.
Székhely:	2025 Visegrád Fő utca 81.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731081
Adószám:	15731089-2-13
Aláírással jogosult képviselője:	Eőry Dénes polgármester

7. Szervezet neve:	Vác Város Önkormányzat
Postacím:	2600 Vác Március 15. tér 11.
Székhely:	2600 Vác Március 15. tér 11.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731300
Adószám:	15731302-2-13
Aláírási jogosult képviselője:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

8. Szervezet neve:	Göd Város Önkormányzata
Postacím:	2131 Göd Pesti út 81.
Székhely:	2131 Göd Pesti út 81.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731102
Adószám:	15731106-2-13
Aláírási jogosult képviselője:	Kammerer Zoltán polgármester

9. Szervezet neve:	Wein János Alapítvány
Postacím:	1039 Budapest, Királyok útja 22.
Székhely:	3525 Miskolc, Egyetemváros
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Szervezet nyilvántartási száma: 05-01-0064392
Adószám:	18728275-1-05
Aláírási jogosult képviselője:	Dr. Paksi Piroska kuratóriumi elnök

10. Szervezet neve:	Szigetmonostori Vízisport Egyesület
Postacím:	2015 Szigetmonostor, Arany János utca 5.
Székhely:	2015 Szigetmonostor, Arany János utca 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0006255
Adószám:	18067532-1-13
Aláírási jogosult képviselője:	dr. Gotthard Viktor elnök

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tagot (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.


6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.


7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:¹ -

Konzorcium vezetője



Szakács Bálint
ügyvezető igazgató



aláírás dátuma:

2024.03.13.

konzorciumi tag


Petényi Mirkó György
ügyvezető

Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Aktív- és Ökoturizmus
Nonprofit Kft
1037 Budapest, Újpesti út 60-63.
Működési: 70702450-11
P.H.

aláírás dátuma:

2024 MÁRC 17

konzorciumi tag




P.H.

aláírás dátuma:

2024 -04- 11

¹ A tagok a nina által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

konzorciumi tag


Duna-Ipoly Sportegyesület
2620 Szob, Széchenyi sétány 67/67/52
Adószám: 18521827-1-13
104010850526968-89801007
elnök

Duna-Ipoly Sportegyesület

P.H.

aláírás dátuma:

2024.03.28.

konzorciumi tag


Heinczinger Balázs
polgármester


Nagyváros Város
Önkormányzata

P.H.

aláírás dátuma:

2024 -04- 12

konzorciumi tag


Eöry Dénes
polgármester


Visegrád Város
Önkormányzata

P.H.

aláírás dátuma:


2024 -04- 10


konzorciumi tag


Malkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester
Yác Város Önkormányzat



aláírás dátuma:
2024 -04- 11

konzorciumi tag


Kammerer Zoltán
polgármester
Göd Város Önkormányzata



aláírás dátuma:
2024 -04- 10


konzorciumi tag


Dr. Paksi Piroska
kuratóriumi elnök
Wein János Alapítvány

P.H.
aláírás dátuma:
2024 -04- 11

konzorciumi tag


dr. Gollhard Viktor
elnök
Szigetmonostori Vízisport
Egyesület
SZIV SE
Szigetmonostori
Vízisport
Egyesület
aláírás dátuma:
2024 -04- 10



Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Budapest

Latorca utca 2

1138

Iktatószám: IKT-2024-322-I1-

00000146/0000008

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Vármegyei Igazgatóság

Budapest, 2024. október 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt Magyar Kajak-Kenu Szövetség!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Aktív turizmus fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság vezetője

1 100 000 000 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

"Támogatási

feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek.
3. Akadálymentesítésre vonatkozó feltételek a Felhívás 2.3.1. 6) pontja szerint elváltak. Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK előírásainak kell megfelelni. Amennyiben jelenleg nem biztosított a speciális szükségleteknek megfelelő akadálymentes környezetet, a közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférése jelenleg nem biztosított, úgy akkor a projekt keretében szükséges annak megteremtése, összhangban a jogszabályi elvárásokkal. Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi kikötőhely tekintetében gondoskodni szükséges a szárazföldi megközelíthetőségéről.
4. Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50 %-át elérő mértékben a Kedvezményezett 2025.március 31.napjáig nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a(z) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben

kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei
Igazgatóság

Bölcsőde

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv RRF-1.1.2-2021 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése című felhívásra benyújtott, RRF-REP-1.1.2-24-2024-00204 azonosítószámmal nyilvántartott kérelmünket a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (mint Irányító Hatóság) 450 000 000 Ft támogatásra érdemesnek tartotta.

Áthúzódó feladatok:

- A 2024. március 19. napján kelt támogatói értesítő szerint az Irányító Hatóság a támogatási szerződés tervezetét, valamint annak megkötéséhez szükséges információkat és teendőket a következő értesítésükben küldi meg. Fenti dátum óta az Irányító Hatóságtól a Bölcsőde projekt vonatkozásában a kedvezményezettekhez egyelőre nem érkeztek meg a támogatási szerződéstervezetek. A Magyar Államkincstár 2024. október 04-i telefonos tájékoztatása szerint a késedelmet okozó technikai probléma még fennáll, és nem látható előre, az mikor fog elhárulni.

A projekttel kapcsolatos teljes, papír alapú dokumentáció fenti tárgycímmel a polgármesteri referens irodájában található. Elektronikus elérés: P:\Ildi\Bölcsőde

Mellékletek: Támogatói értesítő, Együttműködési megállapodás – Lechner Nonprofit Kft.



Heinczinger Balázs
Polgármester

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-
00000079/0000011

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagymaros
Fő tér 5.
2626

Tárgy: Értesítés a támogatási kérelem támogatásáról

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Örömmel értesítjük, hogy a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívásra benyújtott, RRF-REP-1.1.2-24-2024-00204 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a forrásbővítésnek köszönhetően a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője

450 000 000 Ft, azaz négyszázötven millió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A döntés típusa: Támogatás

Az elfogadott elszámolható összköltség: 450 000 000 Ft

Az elfogadott támogatási intenzitás: 100%

Amennyiben a döntés ellen kifogással szeretne élni, arra a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendelet 189.§ (1) bekezdése alapján van lehetősége. A kifogás benyújtására a kifogásolt döntést hozó szervnél a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogással megtámadott döntéssel összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e- ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.) A kifogás benyújtására az alábbi lehetőségek egyikét tudja igénybe venni:

1. Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be (ebben az esetben nincs szükség az aláírt papíralapú kifogás szkennelésére és felcsatolására).
2. Kifogását a www.palyazat.gov.hu weboldalon található kifogásminta használatával is elkészítheti. Ebben az esetben a sablon segítségével elkészített kifogást aláírással kell ellátni, majd a dokumentum

beszkennelt példányát a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlaphoz felcsatolva kell elektronikus úton benyújtani.

A támogatás folyósításának előfeltétele NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság közötti támogatási szerződés megkötése.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele a Pályázati Felhívás 11.2. pontjában szereplő, csatolandó melléletek benyújtása, melyek a következők:


- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
- Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól,
- A támogatást igénylő és a bölcsődei projekt megvalósítását támogató bölcsődefejlesztést segítő szervezetek (Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Lechner Nonprofit Kft.) közötti együttműködési megállapodás (A felhívás mellékletét képező sablon minta alapján.),
- Kommunikációs terv 150 millió Ft támogatás felett, az Arculati Kézikönyv előírásainak megfelelően.


Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét, valamint annak megkötéséhez szükséges információkat és teendőket, a következő értesítésünkben küldjük meg.

Amennyiben további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Magyar Államkincstárhoz a 06 (1) 327-3586 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 9:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:00 órától 13:00 óráig fogadják hívását.

Budapest, 2024. év 03 hónap 19 nap

Tisztelettel:


Papp Erika
Főosztályvezető
RRF Tervezési és Végrehajtási Főosztály
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Lechner Nonprofit Kft.
(továbbiakban: **LTK**)
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43
Képviselő neve: Hülber Attila, ügyvezető

másrészről a(z)

Nagymaros Város Önkormányzata
Székhelye: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Adószáma: 15731113-2-13
Képviselője: Heinezinger Balázs, polgármester

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

I. Előzmény

A(z) Nagymaros Város Önkormányzata, Nagymaros a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv** keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, **RRF-REP-1.1.2-2024** kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet az **LTK**.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomonkövetésében egy koordinációs teamen keresztül.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléséig, a tervezett eszközök beszerzésének lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön létre.¹

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. Az LTK az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal.
- Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához kapcsolódóan.
- Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek adaptálását a helyi adottságokhoz.
- Működteti a felállított koordinációs csapatot (a koordinációs team építésztervezőkből, szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei szakértőből áll).
- „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot.

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az LTK számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az LTK számára, amelynek keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra:

¹ A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről rendelkezésre áll és a használatba vételi engedélyt a projektmegvalósító bemutatta vagy LTK-t felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre.

- legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső (amennyiben már releváns) fotó,
 - a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt határidők),
 - amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és tartalma.
- Jóváhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.
 - LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

LTK részéről:

név: RRF projekt mindenkori szakmai vezetője

cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

telefonszám: + 36 1 279 2640

e-mail cím: rrftk@lechnerkozpont.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Papp Noémi

cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

telefonszám: +36 27 595-100

e-mail cím: papp.noemi@nagymaros.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadók.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt eseteket.


VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány az LTK-t, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.


VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.


Kelt: Budapest, 2024. év 05. hó 09. nap


LECHNER NONPROFIT KFT.
1011 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
TÉLFON: 74725221-2-43

Hülber Attila
Lechner Nonprofit Kft.


dr. Sik András


NAGYMAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


Henczinger Balázs
Nagymaros Város Önkormányzata
támogatást igénylő